

Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
„Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec (dz. 9/22, 9/15, 89/2,
jednostka ewidencyjna Mogilno, obszar ewidencyjny Mogilno”

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

- wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm (wraz ze skosami) na zjazdach (wraz ławą betonową z oporem z betonu C12/15)
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej (beton C12/15)
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku na chodniku i zjazdach
- wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa na zjazdach
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (chodnik)
- ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
- regulacja wysokościowa studzienek urządzeń podziemnych
- poszerzenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- praca sprzętu ciężkiego – koparka, ładowarka, zagęszczarka
- odbywający się ruch pojazdów samochodowych budowy
- odbywający się ruch pojazdów osób postronnych (mieszkańców)

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy.

Sprzęt do robót wyposażony w pulsujące światła i sygnały ostrzegawcze.

Osoby zatrudnione na budowie wyposażone w środki ochrony indywidualnej, szczególnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji budowy.

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót
- przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy i zapoznaniu o występujących zagrożeniach
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

4. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposażać w urządzenia i pomieszczenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki okres realizacji budowy zaplecze winno być zorganizowane z przewoźnych kontenerów oraz przewoźnych kabin ustępowych.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

Nie występują tu szczególnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokości, roboty w głębokich wykopach, itp.

6. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- składowiska materiałów
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

b) ochrona przeciwpożarowa

c) nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia