

HARMONOGRAM RZECZOWY

Jednostka:	Nadleśnictwo Mielec
Nazwa zadania:	„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Malinie, etap I 0+000 – 1+210,59 km”

Lp.	Element i rodzaj robót budowlanych	Jm	Ilość	Miesiąc i rok realizacji
1.	Roboty przygotowawcze			16.05.2022 – 29.07.2022
2.	Roboty ziemne			16.05.2022 – 31.10.2022
3.	Budowa przepustów fi 600			01.06.2022 – 30.11.2022
4.	Budowa nawierzchni – droga, zjazdu, mijanki, plac składowy			
4.1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	10931,00	20.06.2022 – 31.12.2022
4.2.	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 – analogicznie gr. 25,00 cm	m2	5000,00	01.07.2022 – 31.12.2022
4.3.	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 – analogicznie gr. 25,00 cm	m2	4061,50	02.01.2023 – 28.04.2023
4.4.	Nawierzchnia z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10 cm kruszywa 0/31,5 z zamięłaniem frakcją 0-4 lub 0-8	m2	8779,00	09.01.2023 – 28.04.2023
5.	Prace wykończeniowe			28.02.2023 – 28.04.2023

6.	Oznakowanie i zabezpieczenie			13.03.2023 – 28.04.2023
7.	Zjazd z drogi gminnej 103618R			13.03.2023 – 28.04.2023

Harmonogram rzeczowy dla zadania pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Malinie, etap I 0+000 – 1+210,59 km” jest tylko wytyczną i może ulec zmianom (Wykonawca może wykonać roboty szybciej lub zacząć je później niż przewiduje harmonogram), lecz nie przewiduje się wypłacenia części wynagrodzenia za roboty wskazane do wykonania w 2023 w roku poprzedzającym.

Wszystkie roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowym na 2022 rok oraz wykonane do dnia 31.12.2022 będą podlegały odbiorowi częściowemu po którym Wykonawca otrzyma należytą część wynagrodzenia. Wykonawca będzie mógł także ubiegać się o wcześniejsze odbiory częściowe oraz wynagrodzenie za wykonane grupy robót budowlane (przed 31.12.2022) o ile będą one dotyczyły robót przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym.