

Zestawienie wykonania robót dla zadania „ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowa oczyszczalni przydomowej – stan na dzień 08.04.2022

Lp.	zakres	jedn.	ilości wg przedmiaru	ilości wg obmiaru powykonawczego	% wykonania	pozostaje do wykonania	% pozostaje do wykonania
1	wodociąg						
1.1	rurociąg PE125mm	m	2181,18	1716,03	78,67%	465,15	21,33%
1.2	rurociąg PE90mm (przed zmianą lokalizacji hydrantów)	m	73,63	0,00	0,00%	54,46	73,96%
1.3	rurociąg PE80mm (podejścia do hydrantów)	m	0,00	19,17	0,00%		
1.4	rurociąg PE 32mm	m	570,07	248,90	43,66%	321,17	56,34%
1.5	hydrant 80	kpl	15,0	11,0	73,33%	4	26,67%
1.6	studnia wodomierzowa	kpl	1,0	1,0	100,00%	0	0,00%
2	kanalizacja grawitacyjna						
2.1	rurociąg PVC 315mm	m	5,93	0,00	0,00%	5,93	100,00%
2.2	rurociąg PVC 250mm	m	25,12	0,00	0,00%	25,12	100,00%
2.3	rurociąg PVC 200mm	m	1419,80	1032,52	72,72%	387,28	27,28%
2.4	rurociąg PVC 160mm	m	515,89	224,86	43,59%	291,03	56,41%
2.5	studnie 1200mm zamienione na 1000mm	szt	12	10	83,33%	2	16,67%
2.6	studnie 630mm	szt	57	34	59,65%	23	40,35%
3	kanalizacja tłoczna						
3.1	rurociąg PE125mm	m	1138,56	886,61	77,87%	251,95	22,13%
3.2	tłocznia ścieków z zasilaniem	kpl	1	0	0,00%	1	100,00%
4	oczyszczalnia ścieków						
4.1	roślinna oczyszczalnia ścieków	kpl	1	1	100,00%	0	0,00%