



Id.	Task Name	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie				2024			2025			2026			2027				
					Kw2	Kw3	Kw4	Kw1	Kw2	Kw3	Kw4	Kw1	Kw2	Kw3	Kw4	Kw1	Kw2	Kw3			
71	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22	5 dn	pon, 03.11.25	pią, 07.11.25																	
72	Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	144 dn	pon, 03.11.25	wto, 09.06.26																	
73	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	5 dn	śro, 10.06.26	wto, 16.06.26																	
74	Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie	65 dn	czw, 02.04.26	wto, 07.07.26																	
75	Wykonanie zasypów pod nawierzchnię	52 dn	pią, 15.05.26	śro, 29.07.26																	
76	Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia	65 dn	wto, 26.05.26	śro, 26.08.26																	
77	Wykonanie nawierzchni z kruszywa	52 dn	śro, 08.07.26	czw, 17.09.26																	
78	Procedura odbioru częściowego Nabrzeże Nr 1 i 2	62 dn	czw, 03.09.26	wto, 01.12.26																	
79	Zakończenie robót na Nabrzeżu Nr 1 i 2	0 dn	czw, 17.09.26	czw, 17.09.26																	
80	Odbiór PIS i PSP	14 cdn	czw, 03.09.26	czw, 17.09.26																	
81	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	45 cdn	czw, 17.09.26	nie, 01.11.26																	
82	Zgłoszenie do odbioru częściowego	0 cdn	nie, 01.11.26	nie, 01.11.26																	
83	Procedura akceptacji wniosku o odbiór częściowy	30 cdn	nie, 01.11.26	wto, 01.12.26																	
84	ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z załadowaniem, pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie	400 dn	pią, 24.05.24	śro, 14.01.26																	
85	Nabrzeże nr 3	299 dn	pią, 24.05.24	wto, 12.08.25																	
86	Kamień Milowy nr 8: Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3	299 dn	pią, 24.05.24	wto, 12.08.25																	
87	Pograżanie ścianek szczelnych - ścianka główna	32 dn	pią, 24.05.24	śro, 10.07.24																	
88	Pograżanie ścianek szczelnych - ścianka kotwiąca	20 dn	czw, 11.07.24	śro, 07.08.24																	
89	Montaż zakotwień ścianek szczelnych	74 dn	czw, 08.08.24	pon, 25.11.24																	
90	Pograżanie ścianek głównych zamykających	18 dn	czw, 08.08.24	śro, 04.12.24																	
91	Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień przed zasypem	5 dn	czw, 05.12.24	śro, 11.12.24																	
92	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1	98 dn	pon, 02.09.24	śro, 29.01.25																	
93	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2	76 dn	czw, 30.01.25	wto, 20.05.25																	
94	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3	53 dn	śro, 21.05.25	wto, 05.08.25																	
95	Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień po zasypach	5 dn	śro, 06.08.25	wto, 12.08.25																	
96	Procedura odbioru częściowego Nabrzeże Nr 3	62 dn	wto, 29.07.25	nie, 26.10.25																	
97	Zakończenie robót na Nabrzeżu Nr 3	0 dn	wto, 12.08.25	wto, 12.08.25																	
98	Odbiór PIS i PSP	14 cdn	wto, 29.07.25	wto, 12.08.25																	
99	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	45 cdn	wto, 12.08.25	pią, 26.09.25																	
100	Zgłoszenie do odbioru częściowego	0 cdn	pią, 26.09.25	pią, 26.09.25																	
101	Procedura akceptacji wniosku o odbiór częściowy	30 cdn	pią, 26.09.25	nie, 26.10.25																	
102	Roboty czepalne	59 dn	pią, 11.07.25	śro, 14.01.26																	
103	Roboty czepalne, faza II, do rzędnej -12,5m	59 dn	pią, 11.07.25	śro, 14.01.26																	
104	Procedura odbioru końcowego	0 dn	wto, 01.12.26	wto, 01.12.26																	
105	Odbiór końcowy	0 cdn	wto, 01.12.26	wto, 01.12.26																	