

Opis etapowania robót

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O
Strzelce Opolskie – Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki

1. Etap nr 1

W założeniach realizacji etapu pierwszego częścią dominującą jest wykonanie chodnika prawostronnego od strony ul. Dworcowej. Jako elementy dopełniające przyjęto przebudowę prawostronnych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz odwodnienia liniowego odprowadzającego wodę z wylotu w ścianie czołowej wiaduktu kolejowego. Przewidziano tu również zagospodarowanie poboczy i terenów zielonych. W etapie tym niezbędne jest również przeprowadzenie czyszczenia, hydrofobizacji i zabezpieczenia antygrafiti ścian wiaduktu. W ramach prac na wiadukcie kolejowym w etapie tym do wykonania przyjęto montaż stalowej belki ochronnej na ścianach wiaduktu.

W zakres robót wchodzi:

- przebudowa konstrukcji i nawierzchni zjazdów i chodników prawostronnych
- przebudowa poboczy prawostronnych
- czyszczenie i hydrofobizacja ścian wiaduktu
- przebudowa elementów odwodnienia prawostronnych

2. Etap nr 2

W założeniach etapu drugiego pozostaje do wykonania pozostała część zadania wraz z przebudową jezdni i wykonaniem oznakowania poziomego.

W zakres robót wchodzi:

- przebudowa konstrukcji i nawierzchni zjazdów i chodników lewostronnych
- przebudowa poboczy lewostronnych
- przebudowa elementów odwodnienia lewostronnych
- przebudowa konstrukcji jezdni
- wykonanie oznakowania poziomego
- montaż belki ochronnej na ścianach wiaduktu

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski