

PROJEKT

HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI

pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński”

Lp.	Działania	Termin realizacji
1.	Przekazanie placu budowy	01.08.2024
2.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach szkoły	01.08.2024-23.08.2024
3.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejściowe) 1 bryły budynku (części najstarszej)	05.08.2024-14.08.2024
4.	Malowanie ścian wewnętrznych wraz z naprawą tynków po wymianie instalacji centralnego ogrzewania	12.08.2024-31.08.2024
5.	Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do wytwarzania ciepła do celów centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejącego źródła na potrzeby szczytowego zapotrzebowania na energię ciepłą – podłączenie urządzenia - ogrodzenie urządzenia – jedna ścianka akustyczna - remont kotłowni (malowanie ścian, płytki na podłodze)	17.08.2024-29.08.2024
6.	Wykonanie remontu głównych schodów wejściowych do budynku	01.08.2024-14.08.2024
7.	Wykonanie termomodernizacji dachów budynku wraz z remontem kominów	19.08.2024-30.08.2024
8.	Wykonanie instalacji Paneli Fotowoltaicznych celem wspomagania pomp ciepła	02.09.2024-13.09.2024
9.	Wykonanie drenażu opaskowego budynku wraz z przepompownią odcieku	02.09.2024-13.09.2024
10.	Odtworzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z regeneracją studni rozsączającej	05.09.2024-16.09.2024
11.	Wykonanie izolacji i termomodernizacji ścian fundamentowych budynku	16.09.2024-27.09.2024
12.	Wykonanie schodów wejściowych do kotłowni wraz z zadaszeniem i wymianą stolarki drzwiowej	23.09.2024-08.10.2024
13.	Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą wszystkich obróbek blacharskich	12.09.2024-24.10.2024
14.	Wykonanie opaski budynku	05.10.2024-18.10.2024
15.	Wykonanie izolacji cokołu budynku z wykończeniem żywicą	16.10.2024-24.10.2024
16.	Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru	24.10.2024

Uwagi:

Ze względu na charakter remontowanego budynku (szkoła), w pierwszej kolejności, w okresie wakacyjnym należy wykonać roboty wewnątrz budynku, tak aby zapewnić na dzień 02.09.2024r. powrót dzieci do wyremontowanych klas szkolnych, w drugiej kolejności roboty pokrywcze izolacyjne, a następnie odwodnieniowe, termomodernizacyjne i porządkowe.