

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ WRAZ Z WYTYCZNYMI DLA  
KIEROWNIKA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBICHOWO-WDA**

**1. Zakres robót branży drogowej**

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego i osi proj. drogi
- roboty ziemne dla pobocza, i dla posadowienia warstw wzmacniających podłoże
- badanie , nośności istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- **uzupełnienie warstw podbudowy zasadniczej** jezdni
- skropienie kationową emulsją asfaltową warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu
- wykonanie poboczy umocnionych o szerokości -. 0.75m
- plantowanie przyległego terenu do drogi, skarp nasypów i wykopów

**Roboty będą prowadzone odcinkowo i połówkowo przy czynnym przejeździe /dojazdu ratunkowe i mieszkańców do budynków /  
Wprowadzić oznakowanie tymczasowe na drodze na czas zajęcia pasa drogowego ze stosownym oświetleniem w porze nocnej placu budowy**

**2. Kolejność realizacji robót**

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego i osi proj. drogi
- roboty ziemne dla pobocza, i dla posadowienia warstw wzmacniających podłoże
- badanie , nośności istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- **uzupełnienie warstw podbudowy zasadniczej** jezdni
- skropienie kationową emulsją asfaltową warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu
- wykonanie poboczy umocnionych o szerokości -. 0.75m
- plantowanie przyległego terenu do drogi, skarp nasypów i wykopów

**3. Wykaz obiektów i urządzeń istniejących na terenie robót**

- brak obiektów kubaturowych w pasie drogowym
- istniejący drzewostan poza pasem drogowym

**4. Czynniki podczas wykonywania robót , które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- ruch sprzętu budowlanego przy wykonaniu robót ziemnych
- przemieszanie mechaniczne materiałów do wbudowania z miejsca składowania
- prace rozładunkowe z użyciem sprzętu mechanicznego
- praca w strefie dźwigów , podnośników, podajników
- ruch samochodów po terenie budowy
- narzędzia pneumatyczne i elektronarzędzia stosowane w czasie prac
- przemieszczanie ręczne materiałów do wbudowania

## **5. Przeprowadzenie instruktażu pracowników**

Należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,

Prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z określeniem :

- a) zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
- b) konieczności stosowania przez pracowników różnych i adekwatnych do zagrożenia środków ochrony osobistej i zabezpieczających przed tymi zagrożeniami
- c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: brygadzysta ,majster budowy i kierownicy robót

## **6. Składowanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do wykonania prac**

Miejsce składowania materiałów winno być wydzielone a sposób składowania zgodny z wymogami dla każdego rodzaju materiału.

Miejsce to winno być dozorowane przed kradzieżą i znajdować się poza strefą bezpośrednich robót.

## **7. Dokumentacja budowy**

Projekt, dziennik budowy, dziennik szkoleń BHP , raporty pracy sprzętu, dostaw materiałów zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zaginięciem

## **8. Uwagi końcowe**

Zapewnić pracownikom dostępność do pomieszczenia socjalnego /szatnia, stołówka/ i pomieszczeń sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będzie sporządzony ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. / Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016/

Opracował  
A. Nagórski