

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrąbie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KODRĄB

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648020

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Niepodległości 7

1.4.2.) Miejscowość: Kodrąb

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-512

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446819325

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminakodrąb.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakodrąb.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5f15d05-823a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228720/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 09:41

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016013/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków; Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W ramach części 1 zamówienia planuje się wykonanie następujących robót:

- 1.1. Cokół,
- 1.2. Ściany zewnętrzne,
- 1.3. Pokrycie dachu,
- 1.4. Kominy,
- 1.5. Orynnowanie i obróbki blacharskie,
- 1.6. Opaska wokół budynku,
- 1.7. Wymiana okien w piwnicy,
- 1.8. Demontaż instalacji odgromowej,
- 1.9. Nowa instalacja odgromowa,
- 1.10. Remont schodów wejściowych głównych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradami,
- 1.11. Remont schodów bocznych i wejścia do kotłowni,
- 1.12. Balustrady schodów i zadaszenia frontowego,
- 1.13. Balustrady schodów, zadaszenie boczne i do kotłowni
- 1.14. Remont kotłowni.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach części 2 zamówienia planuje się wykonanie następujących robót:

- 1.1. Roboty demontażowe w istniejącej kotłowni,
- 1.2. Roboty przygotowawcze,
- 1.3. Rurociągi i kształtki,
- 1.4. Armatura i urządzenia,
- 1.5. Izolacja przewodów i uruchomienie,
- 1.6. Wentylacja kotłowni,
- 1.7. Roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.8. Roboty przygotowawcze,
- 1.9. Rurociągi i kształtki,
- 1.10. Grzejniki,
- 1.11. Armatura instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.12. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.13. Wentylacja – roboty demontażowe,
- 1.14. Wentylacja – roboty przygotowawcze,
- 1.15. Przewody i elementy montażowe wentylacji.

3.9.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
135 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Usługowa LM Lidia Możdżan

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9590694013

4.3.3.) Ulica: Hoża 50A

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-618

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 526400,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00042028/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 526400 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy