

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa budynku garażu blaszanego przy Świetlicy wiejskiej w Jurkach		
1	Element	Zakup i montaż gotowego garażu blaszanego PREMIUM		
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2*5,32	32,984	
		RAZEM:	32,984	m2
2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2*5,32	32,984	
		RAZEM:	32,984	m2
3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2*5,2	32,240	
		RAZEM:	32,240	m2
4	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2+6,2+5,32+5,32	23,040	
		RAZEM:	23,040	m
5	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2*5,2	32,240	
		RAZEM:	32,240	m2
6	KNNR 6/502/2 (1)	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,2*5,2	32,240	
		RAZEM:	32,240	m2
7	zgodnie z ofertą dostawcy z dnia 27.05.2024 r	Dostawa i montaż garażu blaszanego PREMIUM	kpl	1,00