

Inwestycja: Sieciowa pompownia wody w Pawłowicach

Lokalizacja: Pawłowice w gminie Gorzów Śląski, działka nr 251/1 obręb Pawłowice

Przedmiar robót

3. Tabele przedmiaru robót.

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY TECHNOLOGICZNE				
1	ST-00 ST-01	Ułożenie rurociągu ssawnego Ø160PE100 od węzła W1 do pompowni wody /roboty ziemne/ próba/ płukanie/ dezynfekcja/	m	14,0		
2	ST-00 ST-01	Ułożenie rurociągów tłocznych Ø110PE100 od pompowni do węzła W2 2 * 3,5 m = 7,5 m /roboty ziemne/próba/płukanie/dezynfekcja/	m	7,5		
3	ST-00 ST-01	Ułożenie przykanalików grawitacyjnych Ø110PVC od pompowni do st.chłonnej i st. bezodpływowej /roboty, ziemne/próba/płukanie/ 4,0 + 2,0	m	6,0		
4	ST-00 ST-01	Zabudowa zasuw Dn 150 na rurociągu ssawnym z obudową, skrzynką uliczną i oznakowaniem.	kpl.	1,0		
5	ST-00 ST-01	Zabudowa zasuw Dn 100 na rurociągu tłocznym z obudową, skrzynką uliczną i oznakowaniem	kpl.	2,0		
6	ST-00 ST-01	Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej Ø180PE węzeł W1 i Ø110PVC węzeł W2	kpl.	1,0		
7	ST-00 ST-01	Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanej kontenerowej pompowni wody Q = 10,0 l/s, H = 45,0 m, N=4*2,2 kW z orurowaniem, armaturą i wyposażeniem	kpl	1,0		
8	ST-00 ST-01	Podłączenie wpustu podłogowego w kontenerze pompowni	kpl	2,0		
9	ST-00 ST-01	Podłączenie umywalki w kontenerze pompowni	kpl	1,0		
10	ST-00 ST-01	Zabudowa studzienki odwodnieniowej i studzienki chłonnej Ø1200 H=2100 z włazem D400	kpl	2,0		
II		ROBOTY BUDOWLANE i zagospodarowanie terenu				
11	ST-00 ST-02	Kompletne wykonanie fundamentu pod kontener pompowni z bloczków bet. gr. 20 cm o wym. 4,95x2,75x1,2 m	kpl	1,0		
12	ST-00 ST-02	Wykonanie posadzki w kontenerze 2,64x4,84=	m ²	12,8		
13	ST-00 ST-02	Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce płaskowo-cementowej wokół kontenera pompowni	m ²	19,6		
14	ST-00 ST-02	Humusowanie terenu i zasianie trawy	m ²	150		
III		ROBOTY ELEKTRYCZNE				
15	ST-00 ST-03	Zasilanie pompowni wody - wewnętrzna linia energetyczna (wiz) kablowa eNN 4 * 35 mm ²	mb	25,0		
16	ST-00 ST-03	Oprawa oświetlenia zewnętrznego terenu na kontenerze pompowni	kpl	1,0		
17	ST-00 ST-03	Wykonanie instalacji elektrycznych w kontenerze pompowni przewodami kabelkowymi układanymi w korytach kablowych .	kpl	1,0		
18	ST-00 ST-03	Wykonanie i montaż głównej szafy sterowniczo-elektrycznej GSS-E wraz z montażem i okablowaniem urządzeń technologicznych zasilanych z tej szafy	kpl	1,0		
19	ST-00 ST-03	System monitoringu GSM/GPRS do przesyłu danych o pracy pompowni.	kpl	1,0		