

Leszno, dn. 20.02.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.122.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Rydzyzna - Miasto Rydzyzna, rej. Al. Józefa Sułkowskiego, dz.: 691, 960/2, Rydzyzna - Obszar Wiejski Dąbcze, dz.: 482, 491, 492, 493, 494/1, 494/2, 495/12, 495/28
Wnioskodawca:	ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY "KOLEKTOR" ul. Kmicica 69 64-100 Leszno
Inwestor:	GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyzna
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Oплата nr:	122/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	10.02.2017
Data narady:	20.02.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyzna	-Pan Wojciech Wolsztyniak	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	-Pan Tadeusz Kulas	
5	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna	- stosownie do uzgodnienia z dnia 14.02.2017 roku.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie, - UWAGA: sieć energetyczna została wykonana - ZUD 358/2016.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący i projektowany gazociąg ś/c z przyłączami, - szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągami wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią wod-kan., - w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan. wykopy należy prowadzić ręcznie, - szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wod-kan. należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów, - zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan.
5	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego


 Ewa Szyszka
 Główny Specjalista
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
 i Gospodarki Nieruchomościami