

Założenia etapowej realizacji inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiającego
- Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/
- mapa zasadnicza w skali 1:500.
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Warszawa 1979, 1982
- Uzgodnienia z Inwestorem

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej, przebudowa chodników istniejących i budowa nowych wraz z przebudową systemu odwodnienia istniejącymi rowami przydrożnymi oraz projektowaną kanalizacją deszczową. Przebudowie podlegają również przepusty pod zjazdami i pod drogą. Zmianie ulega docelowa organizacja ruchu.

W zakres robót wchodzi:

- przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni
- przebudowa chodników
- budowa nowych chodników
- przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami
- przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne
- budowa kanalizacji wraz ze studniami, wpustami
- zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym
- montaż barier energochłonnych

2. ZAKRES REALIZACJI ETAPÓW INWESTYCJI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjęto trzy etapy realizacji inwestycji.

2.1. ETAP – 1 km 0+000,00 do 2+721,00:

W etapie nr 1 przyjęto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Grodzisko
- przebudowa zjazdów na pola, posesje i drogi boczne
- budowa odcinków kanalizacji
- budowa studni i wpustów ulicznych
- przebudowa jezdni na poszerzeniach
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych
- przebudowa kolidującego słupa energetycznego
- odtworzenie rowów

- przebudowa przepustów pod zjazdami i pod drogą
- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

2.2. ETAP – 2 km 2+721,00 do 3+750,00

W etapie nr 2 przyjęto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Grodzisko
- przebudowa zjazdów na pola, posesje i drogi boczne
- budowa odcinków kanalizacji
- budowa studni i wpustów ulicznych
- budowa nowej konstrukcji jezdni
- przebudowa jezdni na poszerzeniach
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych
- przebudowa kolidującego uzbrojenia teletechnicznego
- odtworzenie rowów
- przebudowa przepustów pod zjazdami i pod drogą
- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

2.3. ETAP – 3 - km 3+750,00 do 6+447,84

W etapie nr 3 przyjęto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Kadłub
- przebudowa zjazdów na pola, posesje i drogi boczne
- budowa odcinków kanalizacji
- budowa studni i wpustów ulicznych
- budowa nowej konstrukcji jezdni
- przebudowa jezdni na poszerzeniach
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych
- przebudowa kolidującego uzbrojenia napowietrznej linii energetycznej
- odtworzenie rowów
- przebudowa przepustów pod zjazdami i pod drogą
- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

Szczegółowy zakres poszczególnych elementów robót oraz ich składniki cenotwórcze zawarte są w przedmiarze robót i odpowiadającym im szczegółowym specyfikacjom technicznym.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski