

## ZAŁĄCZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej  
w związku z przebudowa ulicy bocznej ks.  
Stanisława Decowskiego w Krośnie

LOKALIZACJA: Krosno ul. ks. Stanisława Decowskiego  
gm. Miasto Krosno, dz. nr: 1550/2; 1551/4; 1551/5

BRANŻA: Sanitarna

INWESTOR: Urząd Miasta Krosno  
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. Krosno [186101\_1]

OBRĘB EWIDENCYJNY: Polanka [0002]

Spis:

1. Informacja BIOZ .....	20
2. Warunki przebudowy .....	23
3. Protokół Narady Koordynacyjnej .....	26

Projektant: mgr inż. Marcin Rusinek  
nr upr. PDK/0032/POOS/10

.....  
Projektant:

Krosno, VI.2023 r.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:           Przebudowa odcinka sieci wodociągowej  
w związku z przebudowa ulicy bocznej ks.  
Stanisława Decowskiego w Krośnie

LOKALIZACJA:       Krosno ul. ks. Stanisława Decowskiego  
gm. Miasto Krosno, dz. nr: 1550/2; 1551/4; 1551/5

BRANŻA:             Sanitarna

INWESTOR:           Urząd Miasta Krosno  
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Projektant:           mgr inż. Marcin Rusinek  
nr upr. PDK/0032/POOS/10

.....  
Projektant:

VI.2023 r.

### **1. Zakres robót**

- zakup materiałów,
- podłączenie i zabezpieczenie sprzętu,
- roboty montażowe
- odbiór robót montażowych.

### **2. Istniejący stan zagospodarowania terenu**

Wokół działek nr ew. 1550/2; 1551/4; 1551/5 istnieje zabudowa jednorodzinna. Przez w/w działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej. W czasie robót budowlanych nie będą wykonywane rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na przedmiotowych w/w. działkach. W związku z przebudową ulicy bocznej ks. Stanisława Decowskiego w Krośnie będzie naruszana infrastruktura podziemna - sieć wodociągowa.

### **3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania**

Podczas realizacji zamierzenia, istnieje możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi: możliwość porażenia prądem, możliwość zagrożenia zdrowia ludzi nadmiernym hałasem, zagrożenie uszkodzeniem ciała przez ruchome części maszyn, możliwość upadku podczas prac na drabinach, możliwość zagrożenia zdrowia podczas prac związanych z cięciem rur, możliwość zagrożenia zdrowia podczas wykonywania połączeń rurowych.

### **4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:**

- wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót,
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,
- przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń,
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia,
- niestosowanie środków ochrony indywidualnej.

### **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

Pracownicy wykonujący roboty montażowe przed przystąpieniem do pracy zostaną przeszkoleni w zakresie konieczności stosowania osobistych środków ochrony zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przestrzegania przepisów BHP, p.poż przy wykonywaniu poszczególnych typów robót budowlanych. Prace budowlano-instalacyjne będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

### **6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:**

Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy bezwzględne stosowanie zasad BHP oraz instruowanie pracowników. Do prac tego wymagających powinni przystępować jedynie pracownicy posiadający aktualne i ważne uprawnienia w danym kierunku.

Teren zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

**7. Środki techniczne i organizacyjna zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:**

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Powiadomić kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku. W przypadku pożaru powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, a po przyjeździe jednostki – podporządkować się kierującemu akcją. Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Wykaz telefonów alarmowych:

**POGOTOWIE RATUNKOWE.....999**  
**STRAŻ POŻARNA.....998**  
**POLICJA.....997**  
**POGOTOWIE GAZOWE.....992**

.....  
Projektant:

VI.2023r.