



Wykonawca pomiarów:
INSTALVOLT MICHAŁ KILISZEWSKI
GAJOWA 16
64-710 POŁAJEWO
☎781322842
e-mail: instalvolt.kiliszewski@gmail.com

Protokół z pomiarów ochronnych

RAP - 0036 - 2024

Zlecniodawca:

Centrum Wyszkożenia Jeździeckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34
Poznań
60-415

Miejsce przeprowadzenia pomiarów:

Hala
Lutycka 34
60-415 Poznań

Rodzaj pomiarów: Badania okresowe

Pogoda: Pochmurna

Data pomiarów: 24.01.2024

Data następnych pomiarów: 24.01.2029

Instalacja:

☐ Nowa

☐ Rozbudowa

☐ Modyfikacja

☒ Istniejąca

Orzeczenie:

Instalacja nadaje się do eksploatacji

InstalVolt
Michał Kiliszewski
64-710 Połajewo, ul. Gajowa 16
tel. 781 322 842
NIP 763211944, Regon 368545639

Wyniki pomiarowe**Budynek***(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie*

Lp.	Symbol	Badany punkt	Wyłącznik	Typ	In [A]	Ia [A]	Zs [Ω]	Za [Ω]	Ik [A]	Ocena
<i>Stajnia</i>										
Un = 230 V, UI = 50 V, ko = 1,0, ta = 0,20 s, Typ sieci = TN-S										
1		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,22	2,88	188,52	Pozytywna
<i>WC</i>										
2		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,18	2,88	194,92	Pozytywna
<i>Siodlarnia</i>										
3		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,09	2,88	211,01	Pozytywna
<i>Korytarz piętro</i>										
4		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,31	2,88	175,57	Pozytywna
5		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,27	2,88	181,10	Pozytywna
<i>Pomieszczenie nr. 13</i>										
6		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,25	2,88	184,00	Pozytywna
<i>Pomieszczenie nr. 14</i>										
7		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,11	2,88	207,21	Pozytywna
8		Gniazdo 230V	Bezp.	B	16,0 0	80,00	1,24	2,88	185,48	Pozytywna