

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla projektu wykonawczego pn.:

"BO-L12/06/IX – Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14 w Katowicach, w ramach zadania: "Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 14 w Katowicach". Działka nr 52, obręb Bogucice-Zawodzie, 246901_1.0002.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice.

1.2. Inwestor.

Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice.

1.3. Projektant.

mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz z firmy Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz, ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

2. Część opisowa informacji.

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Remont strefy placu zabaw i ogrodu polegający na wymianie i doposażeniu placu zabaw w urządzenia:

- Piaskownica kwadratowa - 1szt.,
- Panel edukacyjny - urządzenie zręcznościowe labirynt - 1szt.,
- Panel edukacyjny - urządzenie do gry w kółko i krzyżyk z tablicą do rysowania - 1szt.,
- Elementy mobilne edukacyjne i zręcznościowe - ścieżka sensoryczna (10 elementów), zestaw balansujący, falista ścieżka oraz stożek,
- Budowa ścieżki zwirowej i fragmentu chodnika,
- Regeneracja istniejącego trawnika
- Budowa podestu osłaniającego wystające korzenie drzew.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejąca piaskownica prostokątna o wymiarze 3,0x6,0m, ścieżka o nawierzchni asfaltowej wraz z obrzeżami.

2.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Występuje piaskownica prostokątna o wymiarze 3,0x6,0m, przeznaczona do demontażu, ścieżki asfaltowe z obrzeżami oraz pozostałości po wycince drzew (pnie).

2.4. Przewidywane zagrożenia mogące występować podczas robót budowlanych:

Demontaż istniejącej piaskownicy, rozbiórka ścieżki asfaltowej wraz z obrzeżami i karczowanie pni oraz roboty związane z montażem nowych urządzeń i elementów zabawowych z użyciem narzędzi elektrotechnicznych.

2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- Teren powinien być ogrodzony taśmą ostrzegawczą w celu poinformowania i uniemożliwienia wejścia osób niepowołanych na teren budowy;
- Sporządzenie przed przystąpieniem do robót opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienie z nią pracowników;
- Roboty, gdzie występuje zagrożenie muszą być poprzedzone codziennym instruktażem przez kierownika robót lub mistrzów;
- Po zakończeniu dnia pracy należy wykonać przegląd stanowisk roboczych, przy których występuje zagrożenie dla B.i O.Z. Obowiązek ten występuje też po przerwach w robotach także związanych z warunkami klimatycznymi.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Podstawowe środki techniczne w warunkach występowania zagrożenia to:

- barierki ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych;
- tablice informacyjne zakazu i nakazu określonych zachowań;
- instrukcja odnośnie zachowań w przypadku występowania awarii przy udzieleniu pierwszej pomocy dla ludzi;
- instrukcja odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinna mieć formę

tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej;

- pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy doraźnej, apteczki, myjki do oczu itp.;

- pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej;

 - kaski ochronne

 - ochraniacze słuchu i oczu (w zależności od wykonywanej pracy);

 - pasy i szelki ochronne w zależności od potrzeb;

 - rękawice ochronne

- sprzęt i urządzenia pomocnicze: drabiny, narzędzie w tym elektronarzędzia powinny posiadać certyfikaty i znak bezpieczeństwa B.

3. Uwagi końcowe.

Realizacja tematu "BO-L12/06/IX – Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14 w Katowicach, w ramach zadania: "Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 14 w Katowicach" przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych zagrożeń budowlanych.

Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz