

Viessmann Werke Berlin Berliner Chaussee 3 15749 Mittenwalde

UDT-Polen

Werk Mittenwalde

Ansprechpartner:
Uwe SchreinertZeichen: SUwe,HdF
Telefon: 033764 83-443
Telefax: 033764 83-743
email: SUwe@viessmann.com

22.10.2007

Viessmann-Abnahmeprüfbescheinigung**Auftrag: 508629724**

Der Kessel wurde entsprechend der Richtlinie 97/23/EG sowie TRD konstruiert, gefertigt und einer EG-Einzelprüfung (Modul G) durch die benannte Stelle UDT-Polen unterzogen. Die Güteeigenschaften der Werkstoffe wurden festgestellt und durch Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN EN 10204 belegt. Die Belege werden beim Kesselhersteller archiviert.

Bestell-Nr./Typ: M237013 Vitomax 200 HS
order./typeHerstell-Nr.: 187007316
Production numberHerstelljahr: 2007
Construction yearZul.Betriebsdruck PS : 8,0 bar
Allowable operating pressureDampferzeugung md : 1,15 t/h
Steam outputWasserinhalt gesamt V : 2500 / 2000 Ltr.
water capacity total NW/LWLPrüfdruck PT : 15,1 bar
Test pressure


Mit freundlichen Grüßen

Viessmann Werke Berlin GmbH & Co KG
Werk Mittenwalde

i.A.


Uwe Schreinert

i.A.


Frank Handke**VIESSMANN**Viessmann Werke Berlin
GmbH & Co KG
Werk Mittenwalde
Berliner Chaussee 3
15749 Mittenwalde