

Spis treści

1.1	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	3
1.2	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	3
1.3	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	3
1.4	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	3
1.5	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....	3
1.6	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.....	4

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót niniejszego przedsięwzięcia to wykonanie instalacji sanitarnych takich jak:

- instalacja wodociągowa wewnętrzna;
- instalacja kanalizacyjna wewnętrzna;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- instalacja wentylacji;
- instalacja klimatyzacji.

Kolejność realizacji poszczególnych instalacji i elementów będzie związane z kolejnością wykonywanych prac budowlanych.

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Obiektem istniejącym jest budynek należący do spółki „EKO – REGION”.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGORZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak istniejących elementów na terenie działki, które mogą nieść bezpośrednie zagrożenie

1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Wykaz zagrożeń:

- roboty budowlane przy montażu ciężkich elementów – podczas prac montażowych tych elementów;
- upadki, poślizgnięcia – podczas poruszania się po terenie budowy – przez cały okres trwania zadania;
- potrącenie, najechanie, uderzenie przez pracujące maszyny – podczas pracy maszyn budowlanych – przez cały okres zadania;
- porażenie prądem elektrycznym – podczas wykonywania robót w pobliżu istniejących urządzeń, sieci, instalacji elektrycznych – przez cały okres trwania zadania;
- hałas, wibracje – podczas pracy maszyn – przez cały okres trwania zadania;
- opary, spaliny, kurz – podczas wykonywania zadania – przez cały okres trwania zadania;
- skaleczenia, otarcia, złamania, skręcenia itp. – podczas wykonywania poszczególnych czynności – przez cały okres trwania zadania;
- upadek z wysokości – cały okres trwania zadania;
- oparzenia – podczas zgrzewania.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy/robót, stosowanie do ich rodzaju, zobowiązany jest do udzielenia pracownikom, przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Ponadto podczas szkolenia powinny zostać poruszone tematy:

- związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych;
- postępowaniem na wypadek pożaru;
- postępowaniem podczas wypadku.

Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkolenia BHP i podpisem osoby szkolącej oraz osoby instruowanej.

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne:

- teren należy oznaczyć znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robót;
- w dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt do pomocy doraźnej, sprzęt przeciwpożarowy, środki do zapobiegania rozprzestrzeniania się skażenia środowiska;
- wyznaczyć miejsce i oznakować strefy składowania i magazynowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych;
- oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego;
- w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz z numerami telefonów służb ratunkowych;
- wyznaczyć ciągi piesze i jezdne;
- wyznaczyć miejsca do składowania materiałów;
- wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów.

OPRACOWAŁ