



500. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczny stolec z mieczami oraz zastrzał .



501. Widoczne miejsce oparcia układu krokwiowo-jętkowego na płatwi. Widoczna rozpórka



502. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczne wzmocnienie krokwi poprzez nadbijki z desek.



503. j.w. Sposób łączenia rozpórki ze stolcem i zastrzałem. Widoczne pęknięcie drewna wzdłuż rozpórki w linii blachy



504. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczne wzmocnienie krokwi poprzez nadbijki z desek.



505. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczne wzmocnienie krokwi poprzez nadbijki z desek.



506. j.w.



507. Wzmocnienie płatwi. j.w. poprzez wykonanie nadbitki



508. Oparcie skrajnych krokwi na płatwiach



509. Połączenie krokwi w kalenicy. Widoczne nadbitki na krokwiach



510. Połączenie krokwi z jętką. Oparcie krokwi n płatwi



511. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczne wzmocnienie krokwi poprzez nadbitki z desek. oraz zacieki w miejscu połączenia zastrzału z belką .





512. Odkrywka w stropie nad parterem



513. Nadbitka na płatwi



514. Oparcie krokwi na płatwi. Wadliwie wykonanie wzmocnienia płatwi niezgodne ze sztuką budowlaną



515. Szczyt komina w kalenicy. Wywinięcie izolacji pokrycia dachu



516. Widok ogólny na konstrukcję więźby



517. Oparcie układu krokwiowo-jętkowego na stolcu



518. Odkrywka w stropie nad parterem. Widoczne wzmocnienie krokwi przez nadbitki.



519. Widoczny zastrzał głównego układu nośnego.



520. Oparcie krokwi na płetwie



521. Dźwigar drewniany głównego układu nośnego



522. Oparcie dźwigara drewnianego



523. Konstrukcja stalowa wymianu ceownik C220





524. Brak miecz w stolcu obok komina



525. j.w.



526. Odkrywka przy kominach w stropie nad piętrem. Widoczny wymian drewniany komina w konstrukcji dachu



527. Widoczna odkrywka w stropie nad piętrem



529. Odkrywka w stropie nad parterem.

528. Zacieki na kominie świadczące o nieszczelności obróbki przy kominie



Połączenie zastrzału z belką



530. Oparcie krokwi na płatwii. Połączenie jętki na wręb



531. Odkrywka w stropie nad parterem. Połączenie zastrzału z belką



532. Odkrywka w stropie nad parterem. Wzmocnienie krokwi przez nadbitki. Nieszczelność w izolacji dachu




533. Odkrywka w stropie nad parterem. Połączenie zastrzału z belką



534. Odkrywka w stropie nad parterem. Połączenie zastrzału z belką

535. Podłączenie przewodów do komina. Brak ciągłości izolacji z folii







536. Nieszczelność dachu przy kominie



537. Belki stalowe wymianu komina - C220



538. Nieszczelność dachu przy kominie - rozdarcie folii. Widoczna odkrywka w stropie nad piętrem. pęknięcie w drewnianym mieczu na skutek zmiany wilgotności



539. Nieszczelność dachu przy kominie - rozdarcie folii. Widoczna odkrywka w stropie nad piętrem. Korozja zastrzału w miejscu połączenia z belką. Widoczne zacieki oraz zgorzel.



540. Widoczna odkrywka w stropie nad piętrem.



541. Widoczna zgorzel krokwi oraz zastrzału wraz z belką w miejscu połączenia. Sposób oparcia stolca na stropie



542. Odkrywka w miejscu oparcia krokwi na murze



543. Widoczne wysolenia na zastrzale i stolcu.



544. Oparcie krokwi na płatwi. Nadbitka płatwi. połączenie jętki z podwójną krokwią



545. Widoczne pęknięcie biegnące wzdłuż elementu zastrzału



546. Sposób łączenie zastrzału z belką . Widoczna zgorzel belki



547. Widoczna zgorzel belki obejmująca znaczną część przekroju. Widoczne wykwity soli oraz zacieki na zastrzale. Ognisko korozji w miejscu oparcia krokwi na murze





548. Widoczne zacieki na krokwi. Odkrywka w stropie nad piętrem. Nieszczelność dachu - przerwanie w izolacji. Wymian drewniany komina



549. Odkrywka w stropie nad piętrem. Nieszczelność dachu -przerwanie w izolacji.



550. Odkrywka w stropie nad piętrem. Widoczne wzmocnienie krokwi poprzez wykonanie obustronnej nadbitki



551. Widoczne mocne zacieki na skrajnych krokwiach. Liczne wysolenia. Korozja belek w miejscu oarcia na murze



552. Odkrywka w stropie nad piętrem Nieszczelność dachu - przerwanie warstwy izolacji z folii. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach. Licze zacieki na prawej krokwi - pojawił się grzyb



553. j.w.



554. Wadliwie wykonana nadbitka płatwi - niezgodnie ze sztuką budowlaną



555. Połączenie krokwi w kalenicy



556. Odkrywka w stropie nad piętem. Nieszczelność dachu - przerwanie warstwy izolacji z folii. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach.



557. Odkrywka w stropie nad piętem



558. Odkrywka w stropie nad piętem. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach



559. Odkrywka w stropie nad piętem. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach





560. w pierwszej jętce widoczne ślady kornika



561. Odkrywka w stropie nad piętrem. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach



562. Odkrywka w stropie nad piętrem. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach



563. Wyłaz na strych. Nieszczelność dachu - przerwana izolacja z folii



564. Widok ogólny na więźbę



565. Widok ogólny na więźbę



566. Odkrywka w stropie nad piętrem. Widoczna obustronna nadbitka na krokwiach



567. Wyłaz na strych



568. Połączenie na stolcu z zastrzałem



569. Kornik w krokwi



570. Oparcie krokwi na murze. Zgorzel w belce stropu nad piętrem. Widoczne nadbitki w krokwi



571. Połączenie zastrzału z belką




572. Podbitka krokwi od spodu. Kornik w krokwi




573. Zgorzel w belce stropu nad piętrem



574. Widoczne zaatakowanie jętki przez spuszczel.



575. Krokiew zaatakowany przez kornik.







576. Widoczny wymian komina. Zacieki na belce świadczące o nieszczelności dachu



577. Odkrywka w stropie nad piętrem



578. Oparcie krokwi na płatwi. Połączenie jętki z krokwią



579. Odkrywka w stropie nad piętrem



580. Zniszczenie nadbitki na jętce.



581. Nadbita jętka z drugiej strony



582. Odkrywka w stropie nad piętrem



583. Oparcie krokwi na płatwi.



584. Widoczny zastrzał głównego układu nośnego



585. Krokiew zaatakowana przez korniki



586. Wypadnięty miecz z e stolca.



587. Odkrywki stropu nad piętrem. Stalowy wymian komina.



588. Widok ogólny na więźbę