



# HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK  
Aleja Wojska  
Polskiego 90A/b

tel/fax: (0-55) 272 70 81

e-mail:  
biuro@hydroterm.strefa.pl


NIP 579-113-23-72

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PRZEBUDOWA KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE Z  
GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE” NA ODCINKU  
PRZEBIEGAJĄCYM PRZES WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO WRAZ Z  
ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

ETAP II – CZĘŚCIOWE ZAMKNIĘCIE CZĘŚCI UL. GRUDNIOWEJ

Adres: KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI  
DZ. NR zgodnie z planem zagospodarowania  
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.  
Z O.O. W GDYNI  
81-311 GDYNIA  
UL. WITOMIŃSKA 29  
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  
Branża: SANITARNA  
Kategoria obiektu: XXVI, XXVIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
BRANŻA DROGOWA		
Projektant:	mgr inż. Kamila Gozdur	

Malbork, październik 2021

## ***SPIS TREŚCI***

### ***1. Część opisowa***

- ***opis techniczny***
- ***uzgodnienia***

### ***2 Część rysunkowa***

- ***plan orientacyjny***

***rys. nr 1***

- ***plan oznakowania na czas budowy***

## **OPIS TECHNICZNY**

### **DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS REMONTU KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE Z GOŚ DĘBOGÓRZE NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ, GMINA KOSAKOWO ETAP II – CZĘŚCIOWE ZAMKNIĘCIE UL. GRUDNIOWEJ**

#### **1. Podstawa opracowania**

- Zlecenie inwestora
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz.430)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr.170 poz.1393)
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr.220,poz.2181)
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r.(Dz.U. z 2017r. poz 1260)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017r. poz.784)

#### **2. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas remontu kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOŚ Dębogórze na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz, gmina Kosakowo, etap II – częściowe zamknięcie ulicy Grudniowej.

Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowano się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno użytkownikom drogi, pieszych jak też pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania robót oraz na czas ustawienia i demontażu oznakowania.

#### **3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:**

Droga gminna ul. Grudniowa w miejscowości Kazimierz posiada przekrój uliczny jezdni asfaltowej o szerokości minimum 4,80 m z poboczeniami utwardzonymi nieulepszonymi po obu stronach jezdni. Remontowany kanał



przebiega pod jezdnią ulicy Grudniowej w obrębie skrzyżowania ulic Grudniowej i Marcowej.

W strefie projektowanego remontu jest teren zabudowany i występuje ograniczenie prędkości pojazdów do 50 km/h. Teren po zakończeniu prac remontowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W obrębie strefy robót jezdni w planie posiada dobrą widoczność dla ruchu samochodowego.

#### **4. Organizacja robót:**

Ze względu na prowadzenia prac w obrębie skrzyżowania ulic konieczne jest wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów, co wiąże się z wprowadzeniem zakazu wjazdu na ten odcinek drogi z umożliwieniem dojazdu jedynie mieszkańcom przyległych posesji oraz prowadzeniem objazdów.

Ruch lekki pojazdów osobowych zaprojektowano drogami gminnymi zlokalizowanymi w okolicy ulicy Grudniowej, ulicami: Św. Marka i Majową oraz drogą powiatową ul. Kwietniową. Na ulicy Grudniowej i Marcowej występują jedynie ruch pojazdów osobowych mieszkańców oraz gości przyległych posesji i nie ma konieczności wprowadzania objazdów dla pojazdów ciężarowych. Nie występują również przystanki autobusowe.

#### **5. Opis występujących zagrożeń i utrudnień.**

Przewidywany zakres robót nie powinien powodować szczególnych zagrożeń ani utrudnień w komunikacji samochodowej. Przywracanie dróg do stanu poprzedniego nie przewiduje specjalnych zagrożeń dla ruchu samochodowego.

#### **6. Projektowane oznakowanie.**

Dla oznakowania robót w pasie drogowym zastosowano znaki pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sposób umieszczenia oznakowania musi być zgodny ze szczegółowymi warunkami technicznymi znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczenia na drogach. Szczegółowy wykaz znaków przedstawiono na rysunku nr 1.

Odcinek, na których planowane są roboty, znajduje się w obszarze zabudowanym, na odcinku o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h.

Na dojazdach do wyznaczonej strefy robót, należy ustawić grupy znaków typu A-14. W strefie wykonywanych robót wzdłuż jezdni należy ustawić oznakowanie z desek typu U-21a/b w podstawach gumowych. Szczegółową lokalizację oznakowania przedstawiono na rysunku nr 1.

***Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Oznakowanie należy niezwłocznie usuwać w miarę po wykonaniu robót. Za stan oznakowania placu budowy odpowiada Wykonawca robót i imiennie wyznaczony pracownik Firmy wykonującej roboty wpisany do Dziennika Budowy.***

#### **7. Zasady i termin wprowadzenia oznakowania.**

*Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: jeden dzień po przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy przez Zarządcę pasa drogowego.*

*Po wykonaniu robót należy przywrócić pas drogowy do pierwotnego stanu. Po zakończeniu robót teren uporządkować i zgłosić zarządcy pasa drogi do odbioru terenu. Przewidywany termin wykonywania robót od 01 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021r. przez okres 3 miesięcy. Wykonawca określi osobnym pismem datę rozpoczęcia robót występując do zarządcy pasa drogowego o zajęcie terenu pod budowę.*

#### **8. Uwagi projektanta.**

*Wszystkie znaki powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.*

*Znaki pionowe winne być pokryte **folią odblaskową typu 2**, natomiast tablice kierujące winne być pokryte materiałami odblaskowymi. Osoby wykonujące roboty powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru pomarańczowego lub żółtego z elementami odblaskowymi (PN-EN-471).*

#### **9. Zakres zajęcia pasa drogowego**

*Zakres zajęcia pasa na czas robót obejmuje pas drogowy do jego granicy. Powierzchnię zajęcia należy określić przed rozpoczęciem robót i uzyskać zgodę na wejście z robotami budowlanymi.*

Projektant  
mgr inż.  Kamila Gozdur





# STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU

## WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7B  
Rejestracja pojazdów: 58 673 29 25, 58 673 42 15;  
Prawa jazdy 58 673 42 10, fax 58 7270562  
komunikacja@starostwo.puck.pl

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku [www.bip.starostwo.puck.pl](http://www.bip.starostwo.puck.pl)

Puck, dnia 14 lipiec 2020 r.

KO.7121.1.129.2020

URZĄD GMINY  
Kosakowo

HYDRO-TERM Biuro  
Projektowo-Inwestycyjne  
Aleja Wojska Polskiego 90A/b  
82-200 Malbork

20 LIP. 2020

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a) i ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Starosta Pucki

**z a t w i e r d z a** czasową zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 134201G ul. Grudniowej w m. Kazimierz, na czas remontu kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOŚ „DĘBOGÓRZE” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz, zgodnie z przedstawionym projektem.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu: **1 czerwiec 2021 r.**

Termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu: **31 sierpień 2021 r.**

### Uwagi:

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

### Pouczenie:

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

### Otrzymują:

1. Adresat
2. Komenda Powiatowa Policji  
84-100 Puck, ul. Dworcowa 5
3. Wójt Gminy Kosakowo  
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
4. a.a.

Z UP STAROSTY  
Naczelnik Wydziału Komunikacji



GMINA  
KOSAKOWO

WWW.KOSAKOWO.PL


Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni

tel. 58 660 43 09

mail pasdrogowy@kosakowo.pl

ZDiZ.7221.1.55.2020.SSP

Kosakowo, dnia 07-07-2020r.



Starostwo Powiatowe w Pucku  
ul. Orzeszkowej 5  
84-100 Puck

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz.110) Wójt Gminy przekazuje wniosek złożony przez HYDRO-TERM Biuro Projektowo-Inwestycyjne, Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork w sprawie uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu w drodze gminnej nr 134201G – ul. Grudniowa na czas remontu kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOS „Dębogórze” w miejscowości Kazimierz.

Planowany termin zmiany: 01.06.2021r -31.08.2021r. (3 miesiące)

Wójt Gminy Kosakowo zaopiniował załączony projekt pozytywnie.

W załączeniu:

- projekt organizacji ruchu – szt. 2


Z up. Wójta Gminy Kosakowo

*[Signature]*  
Iwona Prażmo  
Z-ca Kierownika Referatu ds. Zarządu Dróg i Zieleni

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a











**HYDRO-TERM**  
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE  
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

<b>ZADANIE:</b> REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE Z GOS "DEBÓGÓRZE" NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO <b>LOKALIZACJA:</b> KAZIMIERZ POWIAT PUCKI UL. GRUDNIOWA OBREB 22105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO <b>INWESTOR:</b> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 81-201 1 Gdynia ul. Witomińska 29	<b>Brand:</b> DROGOWA	<b>Data:</b> 06.2020r.
	ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REMONTU ETAP II - ULICA GRUDNIOWA	Skala 1:1000
	Projektant:	Rys. 1/4
	mgr inż. Kamila Gozdur	Nr zlecenia 9079



# SZCZEGÓŁ ZNAKU NR 1



# SZCZEGÓŁ ZNAKU NR 2

