

Prus Daniel P.H.U. „MOD”  
ul. Wyczółkowskiego 1/5, 58-500 Jelenia Góra  
NIP 6141274493  
REGON 231213240

## RAPORT Nr 64/JG/23 Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO - KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ MOSTU DLA PIESZYCH

**Obiekt:** Most stalowy dla pieszych JN1 01025908  
**Adres:** 58-500 Jelenia Góra, ul. Francuska, 113343D  
**Zarządca:** Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  
(Zamawiający)



Wykonawca przeglądu		
Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień i podpis
inż. Piotr Dyla	16.06.2023 29.07.2023	181/01/DUW

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

### Spis zawartości opracowania:

I. Karta tytułowa	str.	1
II. Protokół okresowej kontroli rocznej		2
III. Wykaz potrzeb bieżącego utrzymania i remontów		4

<b>PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 64/JG/23</b> <b>- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO</b>													
Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): <b>01025908</b>					5	JAD: <b>Miasto Jelenia Góra</b>						
2	Nr drogi: <b>113343D</b>					6	Najbliższa miejscowość: <b>Jelenia Góra</b>						
3	Kilometraż:					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: <b>potok Kamienna</b>						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: <b>stal</b>					8	Długość obiektu: <b>31,32 m</b>						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU													
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia											Ocena stanu
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	WK	NK	-	-	-	-	-	-	-	3,0
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	WA	RA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3	Nawierzchnia jezdni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NA	UA	RA	DA	ZA	-	-	-	-	-	-	1,0
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	NS	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
6	Belki podporęczowe, gzymsy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urządzenia odwadniające	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Izolacja pomostu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Konstrukcja pomostu	NB	KB	UB	ZB	KZ	UZ	ZZ	-	-	-	-	1,0
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KS	NS	AS	ZS	-	-	-	-	-	-	-	2,0
11	Łożyska	KS	NS	AS	ZS	-	-	-	-	-	-	-	1,0
12	Urządzenia dylatacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Przyczółki	NB	WB	RB	UB	KB	ZB	ZZ	KZ	-	-	-	1,0
14	Filary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NK	WK	NT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	RK	WK	UB	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Zakotwienia ciągów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ciągna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Schody	KB	UB	ZB	KS	NS	PD	ND	WD	ZD	-	-	1,0
Stan pogody: <b>sucho</b>		Ocena średnia obiektu:											<b>2,00</b>
Temperatura: <b>+20°C</b>		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:											<b>1,0</b>
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> <i>Zdegradowane krawężniki pomostu ograniczają bezpieczną szerokość dla ruchu pieszych. Schody wejściowe są w bardzo złym stanie. Zarówno dźwigary i łożyska wykazują oznaki starzenia się stali. Beton przyczółków ulega postępującej degradacji.</i>													
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> <i>Nie dotyczy</i>													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU***													
Parametr											Ograniczenie**		Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego											nie		2
2. Aktualna nośność obiektu											nie		5
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów											nie		5
4. Szerokość skrajni na obiekcie											nie		2
5. Wysokość skrajni na obiekcie											nie		5
6. Skrajnia / światło pod obiektem											nie		5
<b>NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> <i>Obiekt wyłączono z użytkowania. Nie wykonano napraw przyczółków, łożysk, konstrukcji nośnej, pomostu, baustrad i schodów. Niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej.</i>													
Wykonawca przeglądu													
Tytuł, imię i nazwisko			Data			Podpis			Uwagi				
inż. Piotr Dyla			16.06.2023 / 29.07.2023										

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	<b>tak</b>	<b>A</b>	
2. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]	<b>nie</b>		
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	<b>nie</b>		
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	<b>nie</b>		
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	<b>nie</b>		
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	<b>nie</b>		
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	<b>nie</b>		
8. Oznakowanie obiektu	<b>tak</b>	<b>A</b>	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	<b>tak</b>	<b>A</b>	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	<b>nie</b>		
11. Wykonanie prac porządkowych	<b>tak</b>	<b>A</b>	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **: <b>tak - utrzymanie zamknięcia obiektu</b>			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
<b>inż. Piotr Dyła</b>	<b>181/01/DUW</b>		<b>16.06.2023 / 29.07.2023</b>
DECYZJA / WNIOSEK* OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA UTRZYMANIE ZE STRONY ADMINISTRATORA (WŁAŚCICIELA) OBIEKTU:			
Data: .....			
Pieczeń i podpis			

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA ZARZĄDCY (wypełniać tylko gdy jest wniosek osoby odpowiedzialnej za utrzymanie):			
Data: .....			
Pieczeń i podpis			

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.)

\* niepotrzebne skreślić  
 \*\* wpisać „tak” lub „nie”

**WYKAZ POTRZEB DO PLANU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW – OBIEKT MOSTOWY**

Numer ewidencyjny (JNI): **01025908**

L.P.	Element	Wyszczególnienie rodzaju robót	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Prace porządkowe. Usunięcie roślinności.	<b>A</b>				
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Prace porządkowe. Usunięcie roślinności. Naprawa pęknięć asfaltu.	<b>A</b>				
3	Nawierzchnia jezdni	Nie dotyczy.					
4	Nawierzchnia chodników	Prace porządkowe. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej po odtworzeniu krawędzi pomostu.	<b>A</b>				
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Prace porządkowe. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad.	<b>A</b>				
6	Urządzenia odwadniające	Nie dotyczy.					
7	Izolacja pomostu	Nie dotyczy.					
8	Konstrukcja pomostu	Prace porządkowe. Odtworzenie krawędzi pomostu. Zaleca się wykonanie nowych belek gzymsowych z deskami gzymsowymi.	<b>A</b>				
9	Konstrukcja dźwigarów głównych	Prace porządkowe. Po oczyszczeniu należy dokonać oceny przydatności stali do eksploatacji. W przypadku oceny pozytywnej - Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku oceny negatywnej - wymiana konstrukcji nośnej.	<b>A</b>				
10	Łożyska	Prace porządkowe. Po oczyszczeniu należy ocenić przydatność łożysk do eksploatacji. W przypadku oceny pozytywnej - Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku oceny negatywnej - wymiana łożysk.	<b>A</b>				
11	Urządzenia dylatacyjne	Nie dotyczy.					
12	Przyczółki	Prace porządkowe. Usunięcie roślinności. Naprawa ubytków i rys betonu. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, odtworzenie zniszczonych części przyczółków.	<b>A</b>				
13	Filary	Nie dotyczy.					
14	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Usunięcie roślinności. Prace porządkowe.	<b>A</b>				
15	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Usunięcie roślinności. Naprawa pęknięć. Uzupełnienie spoin.	<b>A</b>				
16	Urządzenia obce	Nie dotyczy.					
17	Belki podporeczowe/gzymsy	Nie dotyczy.					
18	Schody wejściowe	Odtworzenie betonowych schodów. Odtworzenie schodów drewnianych. Zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych.	<b>A</b>				
Ogółem wartość robót [zł]:							

**WYKONAWCA PRZEGLĄDU**

Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
<b>inż. Piotr Dyła</b>	<b>16.06.2023 / 29.07.2023</b>		Wyłączono obiekt z użytkowania. Należy wykonać dokumentację techniczną.