

Gmina / Miasto	PRZEMYŚL MPEC						TYP PROJEKTU	331	332
SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO									Nr deklaracji
WYBRANY RODZAJ INSTALACJI									180a
Przyłącz ciepłowniczy c.o i c.w.u.	Przyłącz ciepłowniczy c.o	Przyłącz ciepłowniczy c.w.u.	Wymiana węzła ciepłowniczego	Wymiana przyłącza ciepłowniczego	Likwidacja piecyków gazowych c.w.u.	Kotłownia gazowa	Kotłownia opalana biomasą	Kotłownia na ekogroszek	Indywidualne gazowe kotły centralnego ogrzewania
X									
Adres budynku zgłoszonego do projektu									
Miejscowość				Ulica				Numer budynku	
PRZEMYŚL				3-go MAJA				38	
Charakterystyka i opis budynku									
TYP BUDYNKU	ILÓŚ KONDYGNACJI [SZT]	ILÓŚ LOKALI MIESZKALNYCH [SZT]	ILÓŚ LOKALI NIEMIESZKALNYCH [SZT]	ILÓŚ KŁATEK SCHODOWYCH [SZT]	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [SZT]	POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU [M²]	LICZBA MIESZKAŃCÓW [SZT]		
WKZ0	3	8	3	1					
DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA	KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ	KOTŁOWNIA NA WĘGIEL	KOTŁOWNIA NA GAZ ZIEMNY	PIEC KAFLOWY, KUCHNIA KAFLOWA	ŚIEĆ C.O. I C.W.U. WĘZEŁ 2-F	ŚIEĆ C.O. WĘZEŁ 1-F	PIECYKI C.W.U. GAZ	PIECYKI C.W.U. PRĄD	
				X					
MOC ŹRÓDŁA CIEPŁA									
ILÓŚ URZĄDZEŃ									
PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY	STAŁOWY NISKI PARAMETR	STAŁOWY WYSOKI PARAMETR	RURY PREIZOLOWANE STAŁOWE	RURY PREIZOLOWANE TWORZYWO	RURY STAŁOWE STARY TYP IZOLACJI	KANAŁ CIEPŁOWNICZY	PRZYŁ. ZIEMNY		
ISTNIEJĄCY SPOSÓB OPOMIAROWANIA	LICZNIK ENERGII CIEPLNEJW MIESZKANIACH	PODZIELNIKI KOSZTÓW	WODOMIERZ CIEPŁA WODA	WODOMIERZ ZIMNA WODA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY / OPERATORA			
				X					X
BUDYNEK POSIADA	ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ				AUDYT ENERGETYCZNY				

OPIS DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE WYŁĄCZNIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE DUNDAMENTÓW	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DOCIEPLENIE STROPÓW	REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.O.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.W.U.
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE (CZĘŚCI WPÓLNE)

USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wysoki parametr	X	Montaż mieszkaniowych stacji cieplnych	X
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku niski parametr		Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u.	X
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego		wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o.	
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego	X	Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.	
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego		Adaptacja pomieszczenia kotłownia / węzeł	X
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego			

MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYKONANIA WERYFIKACJI :

26.07.2018r.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ ORAZ PIECZĘĆ FIRMOWA

PODPIS OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ WERYFIKACJĘ TECHNICZNĄ

ENERGIA
Energia Odnawialna Sp. z o.o.
ul. F. Czajkowskiego 10
NIP: 664-253-73-04, REGON: 181031276

RAPORT

z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

- Adres: **Przemyśl ul. 3-Maja 39**
- Obiekt: kamienica - wspólnota mieszkaniowa
- Pod ochroną konserwatora zabytków – TAK
- Ilość kondygnacji: 3
- Liczba klatek schodowych: 1
- Liczba lokali mieszkalnych: 8 łączna powierzchnia: kubatura
- Liczba lokali niemieszkalnych: 3 powierzchnia: kubatura:
- Istniejące źródła ciepła: piece kaflowe, kuchnie węglowe, piecyki kominkowe i typu koza
- Istniejąca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
- Lokalizacja węzła ciepłowniczego: piwnica będąca własnością jednego z lokatorów (umowa z wspólnotą mieszkaniową) Węzeł wspólny z kamienicą o adresie św. Jana Nepomucena 37
- Doprowadzenie przyłącza od magistrali przez podwórko należące do wspólnoty mieszkaniowej 3-Maja 41 i 42, następnie przewiertem do piwnicy-węzła – długość przyłącza i technika wykonania po uzyskaniu opinii MPEC
- Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej: przez piwnice do klatki schodowej następnie 2 piony w klatce schodowej wpuszczony w ścianę z rozgałęzieniem bocznym zewnętrznym do lokali z wejściem z antresoli, a następnie do logoterm instalowanych przy poszczególnych lokalach
- Zakres prac do wykonania: adaptacja pomieszczenia węzła; wykonanie okładzin ściennych i posadzki wentylacja i nawiew, odprowadzenia ścieków,
- Dodatkowe informacje: lokale nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania. Kamienica stanowi integralną część zabudowy wraz z kamienicą o adresie św. Jana Nepomucena 37
- Załączniki: dokumentacja techniczna budynku
- Data weryfikacji : 26.07.2018r.
- Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator

Robert Oleszek – pełnomocnik zarządcy (514-848-8080)

Sławomir Płoszaj -przedstawiciel MPEC (519-116-391)