

Gmina / Miasto		PRZEMYSŁ				MPEC		TYP PROJEKTU		331	332
SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO										Nr deklaracji	
WYBRANY RODZAJ INSTALACJI										1192	
Przyłącz ciepłowniczy c.o i c.w.u.	Przyłącz ciepłowniczy c.o	Przyłącz ciepłowniczy c.w.u.	Wymiana wężła ciepłego	Wymiana przyłącza ciepłowniczego	Likwidacja piecyków gazowych c.w.u.	Kotłownia gazowa	Kotłownia opalana biomasa	Kotłownia na ekogroszek	Indywidualne gazowe kotły centralnego ogrzewania		
X											
Adres budynku zgłoszonego do projektu											
Miejscowość				Ulica					Numer budynku		
PRZEMYSŁ				FRANCISZKANKA 8							
Charakterystyka i opis budynku											
TYP BUDYNKU	ILUŚĆ KONDYGNACJI [SZT]	ILUŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH [SZT]	ILUŚĆ LOKALI NIEMIESZKALNYCH [SZT]	ILUŚĆ KLATEK SCHODOWYCH [SZT]	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [SZT]	POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU [M²]	LICZBA MIESZKAŃCÓW [SZT]				
	3	7	2	1							
DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA	KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ	KOTŁOWNIA NA WĘGIEL	KOTŁOWNIA NA GAZ ZIEMNY	PIEC KAFLOWY, KUCHNIA KAFLOWA	SIĘĆ C.O. I C.W.U. WĘŻEL 2-F	SIĘĆ C.O. WĘŻEL 1-F	PIECYKI C.W.U. GAZ	PIECYKI C.W.U. PRĄD			
				X							
MOC ŹRÓDŁA CIEPŁA											
ILUŚĆ URZĄDZEŃ	14										
PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY	STALOWY NISKI PARAMET	STALOWY WYSOKI PARAMET	RURY PREIZOLOWANE STALOWE	RURY PREIZOLOWANE TWORZYWO	RURY STALOWE STARY TYP IZOLACJI	KANAŁ CIEPŁOWNICZY	PRZYL. ZIEMNY				
ISTNIEJĄCY SPOSÓB OPIAROWANIA	LICZNIK ENERGII CIEPLNEJW MIESZKANIACH	PODZIELNIKI KOSZTÓW	WODOMIERZ CIEPŁA WODA	WODOMIERZ ZIMNA WODA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY / OPERATORA					
				X							
BUDYNEK POSIADA	ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ			AUDYT ENERGETYCZNY							

OPIS DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE WYŁĄCZNIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DOCIEPLENIE STROPÓW	REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.O.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.W.U.
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	WYMIANA OŚWIETLÉNIA NA ENERGOOSZCZĘDNE (CZĘŚCI WPÓLNE)

USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wysoki parametr	X	Montaż mieszkaniowych stacji ciepłych	X
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku niski parametr		Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u.	X
Wykonanie kompaktowego wężła ciepłowniczego 2- funkcyjnego	X	wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o.	
Wykonanie kompaktowego wężła ciepłowniczego 1- funkcyjnego	X	Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.	
Wymiana istniejącego wężła ciepłowniczego 2- funkcyjnego		Adaptacja pomieszczenia kotłownia / węzeł	X
Wymiana istniejącego wężła ciepłowniczego 1- funkcyjnego			

MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYKONANIA WERYFIKACJI :

26.07.2018 EKO-SFERA
Energia Odnawialna Sp. z o.o.

PODPIS OSOBY PRZEWODZĄCEJ WERYFIKACJĘ TECHNICZNĄ

ul. F. Czajkowskiego 48
NIP: 634-263-73-04, REGON: 181031276
WERYFIKATOR NR 1

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ ORAZ PIECZĘĆ FIRMOWA

RAPORT

z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

- Adres: **Przemyśl ul. Franciszkańska 10 8**
- Obiekt: kamienica - wspólnota mieszkaniowa
- Pod ochroną konserwatora zabytków – TAK
- Ilość kondygnacji: 3
- Liczba klatek schodowych: 1
- Liczba lokali mieszkalnych: 8 łączna powierzchnia: kubatura
- Liczba lokali niemieszkalnych: 1 powierzchnia: kubatura:
- Istniejące źródła ciepła: piece kaflowe, kuchnie węglowe, piecyki kominkowe i typu koza
- Istniejąca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
- Lokalizacja węzła ciepłowniczego: piwnica od strony ul. Franciszkańskiej
- Doprowadzenie przyłącza od strony ul. Franciszkańskiej lub z sąsiedniej kamienicy – długość przyłącza i technika wykonania po uzyskaniu opinii MPEC
- Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej: piwnicą do klatki schodowej następnie pion w klatce schodowej wpuszczony w ścianę, rozgałęzienia do logoterm instalowanych przy poszczególnych lokalach
- Zakres prac do wykonania: adaptacja pomieszczenia węzła; okładziny ścienne i posadzka, wentylacja i nawiew, kanalizacja- system wymuszony odprowadzenia ścieków
- Dodatkowe informacje: lokale mieszkalne nie dysponują instalacjami centralnego ogrzewania, kamienica jest połączona jako integralna część z kamienicą o adresie Kazimierza Wielkiego 10, węzeł zlokalizowany w piwnicy docelowo obsługiwał będzie lokale kamienicy przy ul. K. WLK. 10
- Załączniki: dokumentacja techniczna budynku
- Data weryfikacji : 26.07.2018r.
- Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator
Robert Oleszek – pełnomocnik zarządcy (514-848-8080
..... -przedstawiciel MPEC (662-663-843)