

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przewidywana pracochłonność planowanych robót budowlanych przekroczy 500 osobodni, nie występują roboty stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### **Branża budowlana:**

Remont części istniejącego budynku PSP w Kolbuszowej, remont dotyczy pomieszczenia stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego. W ramach projektowanego remontu powstaje nowa ścianka wydzielająca nowe pomieszczenie socjalne, zostają wymienione drzwi oraz powstają dwa dodatkowe wejścia. W ramach remontu ulegnie wymianie wyposażenie pomieszczeń objętych remontem, zostaną wymienione posadzki oraz zostaną odnowione ściany i sufit pomieszczeń.

### **Branża sanitarna:**

- Roboty zewnętrzne:
  - o Nie dotyczy.
- Roboty wewnętrzne:
  - o Nie dotyczy

### **Branża elektryczna:**

- Roboty zewnętrzne:
  - o Nie dotyczy.
- Roboty wewnętrzne:
  - o montaż projektowanych instalacji elektrycznych:  
oświetlenia oraz instalacji teletechnicznej.

Kolejność robót winna wynikać z harmonogramu robót opracowanych przez Wykonawcę robót w koordynacji z innymi branżami oraz Inwestorem.

### **Branża Drogowa:**

- Roboty zewnętrzne:
  - o Nie dotyczy

Kolejność robót winna wynikać z harmonogramu robót opracowanych przez Wykonawcę robót w koordynacji z innymi branżami oraz Inwestorem.

## **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.**

- działka będąca przedmiotem inwestycji w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem PSP. Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony i częściowo ogrodzony. Na przedmiotowej działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu. Sąsiednie działki są zabudowane.

## **3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.**

### **Branża budowlana:**

- W ramach projektowanej przebudowy została wyburzona część ściany, powstały dodatkowe otwory drzwiowe, powstały nowe ściany działowe, oraz wymieniono drzwi na nowe.

### **Branża sanitarna:**

- Nie dotyczy.

### **Branża elektryczna:**

- Budowa oświetlenia wewnętrznego.

### **Branża Drogowa:**

- Nie dotyczy.

## **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.**

### **Branża budowlana:**

Przebudowa i adaptacji części istniejącego budynku szkoły podstawowej położonej w Gorzycach na żłobek:

- o Prace na wysokości przy wykonywaniu robót murarskich i monterskich.

### **Branża sanitarna:**

- Prace budowlane, których wykonywanie grozi zasypaniem:
  - o Nie dotyczy.

### **Branża elektryczna:**

- Prace budowlane, na wysokości:
  - o Prace na wysokości przy instalacjach.

- Prace prowadzone przy włączaniu do sieci NN:
  - o zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

## **5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

### **Branża budowlana:**

- Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, winni odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz posiadać odpowiednie badania i kwalifikacje.
- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

### **Branża sanitarna:**

- Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, winni odbyć szkolenia z zakresu BHP.
- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

### **Branża elektryczna:**

- Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, powinni odbyć szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiadać aktualne zaświadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych „grupa E” do 1kV i dla osób dozoru aktualne zaświadczenia do dozoru „grupa D” prac przy sieciach i instalacjach elektrycznych do 1kV.
- Pracownicy bezpośrednio produkcyjni winni przejść każdorazowo na nowym stanowisku pracy instruktaż stanowiskowy, który winien precyzować szczegółowo rodzaje zagrożeń na danym stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych.
- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

## **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

### **Branża budowlana:**

- Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac na wysokości, podczas prac monterskich. Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa określają przepisy BHP

- Prace wykonywać w wykopach odeskowanych i rozpartych jeśli nie jest możliwe wykonanie bezpiecznych wykopów otwartych.

#### **Branża sanitarna:**

- Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – Tom II, przepisami BHP i p.poż.
- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgłaszać inspektorowi nadzoru.

#### **Branża elektryczna:**

- Prace wykonywać zgodnie z przepisami budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poż.
- Prace wykonywać w wykopach odeskowanych i rozpartych jeśli nie jest możliwe wykonanie bezpiecznych wykopów otwartych.
- W czasie montażu, pomiarów i odbioru robót elektrycznych stosować się do przepisów zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część V „Instalacje elektryczne”.
- Przed przystąpieniem do prac na czynnych liniach kablowych i instalacjach elektrycznych należy uzyskać zgodę właścicieli tych linii i instalacji w celu ich identyfikacji i wyłączenia spod napięcia, oraz zapewnienia nadzoru pracowników ze strony właścicieli , jak również sprawdzenia jakości wykonanych robót
- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgłaszać inspektorowi nadzoru.
- Wykonywanie prac powierzyć pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia, poświadczane odpowiednimi zaświadczeniami z aktualną datą ważności, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektrycznych.
- Na roboty zakryte wykonywać odbiory częściowe.
- Po zakończeniu montażu wykonać pomiary elektryczne wymagane przepisami, a protokoły pomiarów dostarczyć użytkownikowi.

#### **Branża Drogowa:**

- Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem wykonywanych w wykopach, przy robotach ziemnych i brukarskich. Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa określają przepisy BHP
- Prace wykonywać w wykopach odeskowanych i rozpartych jeśli nie jest możliwe wykonanie bezpiecznych wykopów otwartych.

**Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji robót budowlanych, obowiązujących przepisów.**

OPRACOWAŁ: