

# Protokół Nr 25 / 16/04/29

## Pomiar skuteczności wentylacji.

**Obiekt, pomieszczenie:** Pracownia tomografu komputerowego

**Adres:** Wolsztyn ul. Wschowska nr 60

**Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

**Pomiaru dokonał:** Tomasz Kędzierski mistrz kominiarstwa K.Oś.Leszno nr dyp.121/96

**Data i czas pomiaru:** 13.03.2019r. godz. 10

**Pomiar temperatury w pomieszczeniu:** 21 st.C

**Temperatura zewnętrzna:** 6,5 st.C

**Ilość pkt. pomiarowych:** 1 (otwór wywiewny)

**Pomiar wykonano:** Anemometr MT 891, zakres pomiaru prędkości powietrza  
0,00 - 45,00 m/s

**Łączna ilość powietrza wywiewnego:** 184 m<sup>3</sup>/h

**Kubatura pomieszczenia:** 123 m<sup>3</sup>

**Ilość wymian:** 1,5 krotna/h



MISTRZ KOMINIARSKI  
Tomasz Kędzierski

Wolsztyn dnia: 13 marca 2019r.