

Gmina / Miasto		PRZEMYSŁ				MPEC		TYP PROJEKTU		331	332
SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO										Nr deklaracji	
WYBRANY RODZAJ INSTALACJI										181	
Przyłącz ciepłowniczy c.o i c.w.u.	Przyłącz ciepłowniczy c.o	Przyłącz ciepłowniczy c.w.u.	Wymiana węzła ciepłownego	Wymiana przyłącza ciepłowniczego	Likwidacja piecyków gazowych c.w.u.	Kotłownia gazowa	Kotłownia opalana biomasą	Kotłownia na ekogroszek	Indywidualne gazowe kotły centralnego ogrzewania		
X											
Adres budynku zgłoszonego do projektu											
Miejscowość				Ulica					Numer budynku		
PRZEMYSŁ				KAZIMIERZA NIEŁKIEGO					10		
Charakterystyka i opis budynku											
TYP BUDYNKU	ILÓŚĆ KONDYGNACJI [SZT]	ILÓŚĆ LOKALI MIESZKAŁNYCH [SZT]	ILÓŚĆ LOKALI NIEMIESZKAŁNYCH [SZT]	ILÓŚĆ KLATEK SCHODOWYCH [SZT]	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [SZT]	POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU [M²]	LICZBA MIESZKAŃCÓW [SZT]				
	3	7	2	1							
DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA	KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ	KOTŁOWNIA NA WĘGIEL	KOTŁOWNIA NA GAZ ZIEMNY	PIEC KAFLOWY, KUCHNIA KAFLOWA	SIĘĆ C.O. I C.W.U. WĘZEL 2-F	SIĘĆ C.O. WĘZEL 1-F	PIECYKI C.W.U. GAZ	PIECYKI C.W.U. PRĄD			
MOC ŹRÓDŁA CIEPŁA											
ILÓŚĆ URZĄDZEŃ											
PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY	STAŁOWY NISKI PARAMET	STAŁOWY WYSOKI PARAMET	RURY PREIZOLOWANE STAŁOWE	RURY PREIZOLOWANE TWORZYWO	RURY STAŁOWE STARY TYP IZOLACJI	KANAŁ CIEPŁOWNI CZY	PRZYL. ZIEMNY				
ISTNIEJĄCY SPOSÓB OPIAROWANIA	LICZNIK ENERGII CIEPLNEJW MIESZKANIACH	PODZIELNIKI KOSZTÓW	WODOMIERZ CIEPŁA WODA	WODOMIERZ ZIMNA WODA	X LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY / OPERATORA	X				
BUDYNEK POSIADA	ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ				AUDYT ENERGETYCZNY						

OPIS DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE WYŁĄCZNIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA
DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DOCIEPLENIE STROPÓW	REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.O.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.W.U.
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE (CZĘŚCI WPÓLNE)

USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wysoki parametr	X	Montaż mieszkaniowych stacji ciepłych	X
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku niski parametr		Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u.	X
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego	X	wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o.	
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego		Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.	
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego		Adaptacja pomieszczenia kotłownia / węzeł	X
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego		Węzeł wspólny 2 Funkcyjny	X

MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYKONANIA WERYFIKACJI :

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ ORAZ PIECZĘĆ FIRMOWA

26.07.2023
EKO SP. Z O.O.
 Energia Odnawialna Sp. z o.o.
 ul. F. Czajkowskiego 43
 NIP: 684-263-73-04, REGON: 1403122
 WERYFIKATOR N/A

RAPORT

z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

- Adres: **Przemyśl ul. Kazimierza Wielkiego 10**
- Obiekt: kamienica - wspólnota mieszkaniowa
- Pod ochroną konserwatora zabytków – TAK
- Ilość kondygnacji: 3
- Liczba klatek schodowych: 1
- Liczba lokali mieszkalnych: 8 łączna powierzchnia: kubatura
- Liczba lokali niemieszkalnych: 1 powierzchnia: kubatura:
- Istniejące źródła ciepła: piece kaflowe, kuchnie węglowe, piecyki kominkowe i typu koza
- Istniejąca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
- Lokalizacja węzła ciepłowniczego: piwnica w kamienicy przy ul Franciszkańskiej 9 (wspólny węzeł ciepły)
- Doprowadzenie przyłącza: z piwnicy przy ul. Franciszkańskiej 9 następnie przekopem przez wspólny wewnętrzny dziedziniec do klatki schodowej
- Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej: pion w klatce schodowej wpuszczony w ścianę, rozgałęzienia do logoterm instalowanych przy poszczególnych lokalach
- Zakres prac do wykonania: wykonanie przebicia i przekopu, wpuszczenie pionu, rozgałęzień i logoterm w ściany
- Dodatkowe informacje: lokale mieszkalne nie dysponują instalacjami centralnego ogrzewania, kamienica jest połączona jako integralna część z kamienicą o adresie Franciszkańska 9
- Załączniki: dokumentacja techniczna budynku
- Data weryfikacji : 26.07.2018r.
- Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator
Robert Oleszek – pełnomocnik zarządcy (514-848-8080
..... -przedstawiciel MPEC (662-663-843)