

Gmina / Miasto		PRZEMYSŁ				MPEC		TYP PROJEKTU		331	332
SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO										Nr deklaracji	
WYBRANY RODZAJ INSTALACJI										1906	
Przyłącz ciepłowniczy c.o i c.w.u.	Przyłącz ciepłowniczy c.o	Przyłącz ciepłowniczy c.w.u.	Wymiana węzła ciepłowniczego	Wymiana przyłącza ciepłowniczego	Likwidacja piecyków gazowych c.w.u.	Kotłownia gazowa	Kotłownia opalana biomasą	Kotłownia na ekogroszek	Indywidualne gazowe kotły centralnego ogrzewania		
X											
Adres budynku zgłoszonego do projektu											
Miejscowość				Ulica						Numer budynku	
PRZEMYSŁ				ŚW. JANA NIEPOMUCENA						37	
Charakterystyka i opis budynku											
TYP BUDYNKU	ILÓŚ KONDYGNACJI [SZT]	ILÓŚ LOKALI MIESZKALNYCH [SZT]	ILÓŚ LOKALI NIEMIESZKALNYCH [SZT]	ILÓŚ KLATEK SCHODOWYCH [SZT]	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU [SZT]	POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU [M²]	LICZBA MIESZKAŃCÓW [SZT]				
WKZO	3	6	2	1							
DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA	KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ	KOTŁOWNIA NA WĘGIEL	KOTŁOWNIA NA GAZ ZIEMNY	PIEC KAFLOWY, KUCHNIA KAFLOWA	SIĘĆ C.O. I C.W.U. WĘZEŁ 2-F	SIĘĆ C.O. WĘZEŁ 1-F	PIECYKI C.W.U. GAZ	PIECYKI C.W.U. PRĄD			
MOC ŹRÓDŁA CIEPŁA											
ILÓŚ URZĄDZEŃ											
PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY	STALOWY NISKI PARAMET	STALOWY WYSOKI PARAMET	RURY PREIZOLOWANE STALOWE	RURY PREIZOLOWANE TWORZYWO	RURY STALOWE STARY TYP IZOLACJI	KANAŁ CIEPŁOWNICZY	PRZYŁ. ZIEMNY				
ISTNIEJĄCY SPOSÓB OPOMIAROWANIA	LICZNIK ENERGII CIEPLNEJW MIESZKANIACH	PODZIELNIKI KOSZTÓW	WODOMIERZ CIEPŁA WODA	WODOMIERZ ZIMNA WODA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCA	LICZNIKI WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY / OPERATORA					
BUDYNEK POSIADA		ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ			AUDYT ENERGETYCZNY						

OPIS DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA	
DOCIEPLENIE WYŁĄCZNIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA	
DOCIEPLENIE DUNDAMENTÓW	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
DOCIEPLENIE STROPÓW	REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.O.	
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE	POPRAWA IZOLACYJNOŚCI POZIOMÓW C.W.U.	
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE (CZĘŚCI WSPÓLNE)	
USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI		
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wysoki parametr	Montaż mieszkaniowych stacji ciepłych	X
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku niski parametr	Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u.	X
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego	wykonanie instalacji rozprowadzającej c.o.	
Wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego	Wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.	
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 2- funkcyjnego	Adaptacja pomieszczenia kotłownia / węzeł	
Wymiana istniejącego węzła ciepłowniczego 1- funkcyjnego		
MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYKONANIA WERYFIKACJI :		PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ ORAZ PIECZĘĆ FIRMOWA
26.07.2018r.		
PODPIS OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ WERYFIKACJĘ TECHNICZNĄ		
Energia Odpowiadająca Sp. z o.o.		
38-400 Krosno		
ul. F. Dąbrowskiego		
NIP: 684-263-73-04, REGON: 181031276		

RAPORT

z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

- Adres: **Przemyśl ul. Św. Jana Nepomucena 37**
- Obiekt: kamienica - wspólnota mieszkaniowa
- Pod ochroną konserwatora zabytków – TAK
- Ilość kondygnacji: 3
- Liczba klatek schodowych: 1
- Liczba lokali mieszkalnych: 6 łączna powierzchnia: kubatura
- Liczba lokali niemieszkalnych: 2 powierzchnia: kubatura:
- Istniejące źródła ciepła: piece kaflowe, kuchnie węglowe, piecyki kominkowe i typu koza
- Istniejąca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
- Lokalizacja węzła ciepłowniczego: piwnica będąca własnością jednego z lokatorów (umowa z wspólnotą mieszkaniową) w kamienicy przy ul. 3-Maja 39-węzeł wspólny z kamienicą o adresie 3-maja 39
- Doprowadzenie przyłącza: przejście poziome przez piwnice od węzła do klatki schodowej – długość przyłącza i technika wykonania po uzyskaniu opinii MPEC
- Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej: od pionu zlokalizowanego na klatce schodowej rozgałęzienia boczne do logo term przy poszczególnych lokalach
- Zakres prac do wykonania: adaptacja pomieszczenia węzła; wykonanie okładzin ściennych i posadzki wentylacja i nawiew, odprowadzenia ścieków,
- Dodatkowe informacje: lokale nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania. Kamienica stanowi integralną część zabudowy wraz z kamienicą o adresie 3 Maja 39
- Załączniki: dokumentacja techniczna budynku
- Data weryfikacji : 26.07.2018r.
- Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator

Robert Oleszek – pełnomocnik zarządcy (514-848-8080)

Sławomir Płoszaj -przedstawiciel MPEC (519-116-391)