

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przewidywana pracochłonność planowanych robót budowlanych przekroczy 500 osobodni, występują roboty stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Branża budowlana:

- Budowa garażu zlokalizowanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, wraz z budową zadaszenie służącego jako altana. Garaż w technologii lekkiego szkieletu stalowego obudowanego panelami z rdzeniem z wełny mineralnej na ścianach oraz dachu.

Kolejność robót winna wynikać z harmonogramu robót opracowanych przez Wykonawcę robót w koordynacji z innymi branżami oraz Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

- Na działkach na których planowana jest inwestycja znajdują się sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć gazowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, lecz planowana inwestycja nie będzie kolidować z w/w sieciami. Teren planowanej inwestycji jest wolny od istniejących obiektów kubaturowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Branża budowlana:

- Budowa budynku garażu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Branża budowlana:

- Budowa budynku garażu:
 - o Prace na wysokości przy wykonywaniu robót ziemnych, ciesielskich, dekarских i monterskich.

- o Prace w wykopach szczególnie w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.
- o Prace na wysokości przy montażu konstrukcji stalowej oraz obudowy budynku.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branża budowlana:

- Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, winni odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz posiadać odpowiednie badania i kwalifikacje.
- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Branża budowlana:

- Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac na wysokości, podczas prac monterskich i prac wykonywanych w wykopach. Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa określają przepisy BHP
- Prace wykonywać w wykopach odeskowanych i rozpartych jeśli nie jest możliwe wykonanie bezpiecznych wykopów otwartych.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji robót budowlanych, obowiązujących przepisów.

OPRACOWAŁ: