



Rejonowy Zakład Kominarski Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
ul. Wincentego Pola 15
41-219 Sosnowiec
NIP: 644-051-35-28

tel. Sekretariat: 32 266-60-84
32 266-60-85
e-mail: spk.sosnowiec@wp.pl
<http://kominiarze.biz.pl>

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
oddział Sosnowiec: 27 1050 1360 1000 0008 0000 0689

Katowice, 13.05.2022r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
OEB – 3
Katowice, ul. Słowackiego 18

Dotyczy inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku przy ul. Młyńska 7 w Katowicach.

1. Mieszkanie nr 1 – w kuchni kratkę wentylacyjną bez żaluzji przełączyć o 1 przewód kominowy w prawo /obecnie podłączona do niedrożnego przewodu kominowego wspólnie z wentylacją z kuchni mieszk.nr 3/.
W kuchni piec C.O. gaz podłączyć do 1 przewodu kominowego od strony Rynku w miejsce obecnej rozety zamontowanej do przewodu kominowego.
W łazience brak wentylacji. W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy, który jest podłączony do niedrożnego przewodu kominowego niewyprowadzonego ponad dach budynku. Zaleca się zainstalowanie bojlera elektrycznego w łazience.
W pokojach zlikwidować piece węglowe i zamurować wloty do przewodów kominowych.
2. Mieszkanie nr 2 – w kuchni piec C.O. gaz jest prawidłowo połączony z przewodem kominowym. Przy najbliższym remoncie wybudować oddzielny przewód kominowy wentylacyjny dla podłączenia kratki wentylacyjnej w WC /obecnie podłączona wspólnie z kratką wentylacyjną z kuchni/.
3. Mieszkanie nr 2A – lokator nie przebywa. Celem zainstalowania pieca C.O. gaz należy w pokojach zlikwidować piece pokojowe kaflowe.

4. Mieszkanie nr 3 – kratki wentylacyjne w kuchni i łazience oraz piec C.O. gaz zainstalowany w łazience są prawidłowo połączone z przewodami kominowymi.
5. Lokal użytkowy Fundacja DiaMetor – zamontować nowy wkład kominowy typu ALUFOL w miejsce obecnego wkładu zdeformowanego /niedrożny na wysokości 1,5m licząc od wylotu komina ponad dachem w dół budynku/.
W lokalu otynkować ścianę kominową /nieszczelności/ – ściana od strony bramy wjazdowej.
6. Lokal użytkowy Fotograf – brak podłączeń /ogrzewanie elektryczne/.

LEGENDA


- - przewód spalnowy
- ▨ - przewód wentylacyjny
- - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Młyńska 7

podwórze




WŁIII m3
3m

COGŁIII m3
6m



GŁI m1
brak komina

Rynek



ul. Młyńska