

Karlino - 2024

Zadanie 5 – Oczyszczalnia ścieków w Karlinie

ZAŁĄCZNIK NR 4

Sprawozdanie z prób w skali technicznej

Rodzaj polimeru	Nadawa na wirówkę w m ³ /h	S.m nadawy w %	Odciek - zawiesina w mg/l	S.m osadu odwirowanego w %	Ilość zwirowanego osadu m ³	Ilość zużytego polimeru w kg na daną partię osadu	Stężenie polimeru	Inne uwagi i spostrzeżenia
FLOPAM EM 640 HIB	10	1,151	76	16,421	56,105	25	0,4	Nie spełnia warunku s.m
Ekoline EFC 900S	10	1,323	132	13,539	66,584	25	0,4	Nie spełnia warunku s.m
Zetag9248 FS	10	1,584	44	17,345	60,472	25	0,4	
Superfloc SD72089	10	1,194	62	15,673	45,152	25	0,4	Klei się w instalacji Nie spełnia warunku s.m
ABS Flocc 787	10	1,363	68	17,246	58,647	25	0,4	

... WY TECHNOLOG
Ul. Gł. Katow. 7, Lipińsk