

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Lelis, dnia 17 września 2024 r.

IR.271.40.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-510ecd81-609e-446b-b03d-71d4f33ede5e

A/a

Gmina Lelis z siedzibą przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w msc. Lelis” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i skierowanymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego kontenera z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana?

Pyt. 2

Czy Zamawiający akceptuje rynny w każdym narożu konstrukcji kontenerów?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego kontenera z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana. Wymagania dla przegród zewnętrznych kontenera w zakresie współczynnika przenikania ciepła: podłoga na gruncie $U=0,3 \text{ W/m}^2\text{xK}$, dach $U=0,15 \text{ W/m}^2\text{xK}$, ściana zewnętrzna $U=0,20 \text{ W/m}^2\text{xK}$ muszą być zgodne z projektem budowlanym.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie rynny w każdym narożu konstrukcji kontenerów pod warunkiem uwzględnienia zastosowania obustronnej rynny poziomej z przodu i z tyłu kontenera, oraz wykonania korytka odwadniającego z prefabrykatu betonowego wpuszczonego w nawierzchnię z kostki betonowej analogicznie jak z tyłu kontenera.