



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 08.05.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Gołębiej 51 w Bydgoszczy – zadanie 49”, znak sprawy 2019/S 082-195926

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 07.05.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania.

Treść pytań wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

Pytanie 1:

W dokumentacji, w opisie rozwiązań szczegółowych jest zdanie " w studziencie zaworowej przewidziano odwodnienie przyłącza, w węźle ciepłym należy umożliwić odwodnienie przyłącza". Ponieważ spadek jest akurat od węzła do studni zaworowej, a wejście do budynku i węzła rozrysowane na rys. nr 6 uniemożliwia wykonanie odwodnienia. Proszę o wyjaśnienia co do odwodnienia przyłącza w węźle.

Odpowiedź:


W studziencie wykonać odwodnienie, a w węźle ciepłym odpowietrzenie. Zgodnie z częścią rysunkową.

Pytanie 2

Czy można wpięcie do istniejącej sieci wykonać wcinką na gorąco zamiast trójnikiem. Uniknie się wtedy zatrzymywania sieci.

Odpowiedź:

Wykonać trójnik.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski