

Obiekty UMP

DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH											DO WYKONANIA		
L.p.	Lokalizacja	Nazwa obiektu	Nr działki	Pz - Pow. zabudowy [m2]	Pu - Pow. użytkowa [m2]	Kubatura [m3]	Ilość kondygnacji	Technologia wykonania	Konstrukcja stropów (betonowe / drewniane / inne)	Konstrukcja dachu (betonowa / drewniana / inna)	KONTROLA		
											1/2 ROCZNA	ROCZNA	5-LETNIA
1.	Bukowska 35, 60-812 P-ń	Budynek nr 1	nr 104,ark.07, Łazarz	554,10	524,00	3 875,00	1	tradycyjny murowany	-	stalowa		X	
2.	Bukowska 35a, 60-812 P-ń	Budynek nr 2	nr 103/2, ark.07, Łazarz	974,00	562,00	4 159,00	1	tradycyjny murowany	-	stalowa		X	
3.	Bukowska 70 60-812 P-ń	Collegium Stomatologicum	nr 2, ark.07, Łazarz	5 225,00	29 371,84	93 989,88	4+1	żelbetowa	żelbetowe	żelbetowy	X	X	
	Skrzydło budynku Coll.Stoma.	Coll. Stom. Budynek A	j.w.	-	-	-	j.w.		żelbetowe	żelbetowy			
	j.w.	Coll. Stom. Budynek B	j.w.	-	-	-	j.w.		żelbetowe	żelbetowy			
	j.w.	Coll. Stom. Budynek C	j.w.	-	-	-	j.w.		żelbetowe	żelbetowy			
	j.w.	Coll. Stom. Budynek D	j.w.	-	-	-	j.w.		żelbetowe	żelbetowy			
	j.w.	Coll. Stom. Budynek E	j.w.	-	-	-	j.w.		żelbetowe	żelbetowy			
4.	Jackowskiego 41 60-512 P-ń	Budynek Dydaktyczny	nr 38	242,23	955,00	5 921,00	5+1	tradycyjny murowany	drewniane	drewniana		X	
5.	Marcelińska 25	Hala Sportowa SWFiS	nr 9/1	1 136,00	1 354,00	10 282,00	1	tradycyjny murowany	żelbetowe	stalowy		X	
6.	Marcelińska 25	Stacja transformatorowa K-283/E	nr 7/1	200,00	59,00	-	1	tradycyjny murowany	-	-		X	
7.	Marcelińska 27	Budynek Dydaktyczno-Magazynowy z łącznikiem - (SJO, Magazyn, Przychodnia, Klub)	nr 6/1	ok. 1500	4 637,00	-	2+1		plyty kanałowe	plyty PW 8		X	
8.	Marcelińska 42 60-354 P-ń	Katedra i Zakład Bromatologii - zakład transportu i stolarnia	nr 3/3	263,00	450,00	2 716,00	j.n.	tradycyjny murowany				X	
9.	Marii Magdaleny 14 61-861 P-ń	Collegium Marii Magdaleny (+ budynek gospodarczy)	nr 33	699,00	1 838,00	8 998,00	3+1	tradycyjny murowany	drewniane	drewniana		X	
10.	Mazowiecka 33 60-623 P-ń	Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych	nr 70/5	292,84	679,00	3 251,00	3	tradycyjny murowany	żelbetowej	plyty kanałowe wentyl.		X	
11.	Polna 72, 60-807 P-ń	Trafostacja K-355/E	nr 3/2, ark.07, Łazarz	225,24	-	-	1	tradycyjny murowany	-	-		X	
12.	Przybyszewskiego 37 a 60-356 P-ń	Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Biblioteka Główna	nr 2, ark.07, Łazarz	3 508,91	13 125,60	38 838,30	4+1	żelbetowa monolit.	żelbetowe	żelbetowy	X	X	
13.	Przybyszewskiego 39 60-356 P-ń	DS. Eskulap	nr 6/1 ark.07, Łazarz	904,00	12 046,00	39 163,00	14+1	żelbetowa	żelbetowe	żelbetowy		X	
14.	Przybyszewskiego 49, 60-356 P-ń	Apteka Fundacji UMP (SK-2)	8/4, ark.14, Łazarz	182,00	-	774,00	1	tradycyjny murowany				X	
15.	Rokietnicka 4 60-806 P-ń	DS. Medyk	3/2, ark.07, Łazarz	573,00	1 867,60	7 046,50	4	tradycyjny murowany	plyty kanałowe	plyty kanałowe		X	
16.	Rokietnicka 5, 60-806 P-ń	Stacja transformatorowa K-171/E		63,95	b/d	b/d	1	tradycyjny murowany	-	-		X	
17.	Rokietnicka 5a 60-806 P-ń	Budynek Dydaktyczny - Katedra i Zakład Farmakologii	9/1, ark.07, Łazarz	225,14	344,64	2 447,30	2	tradycyjny murowany	ceramiczny Kleina	drewniany		X	
18.	Rokietnicka 5d 60-806 P-ń	Budynek Dydaktyczny, Optometria, Biologia Komórki, Immunologia	9/1, ark.07, Łazarz	ok. 600	1 215,62	6 161,80	2+1	tradycyjny murowany				X	
19.	Rokietnicka 5e 60-806 P-ń	DS. Karolek (+ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)	9/1, ark.07, Łazarz	2 071,20	8 241,23	26 571,68	8+1	żelbetowe, murowane (keramzyt, gazobeton)	żelbetowe, plyty kanałowe sprężone	plyta żelbetowa	X	X	
20.	Rokietnicka 6 60-806 P-ń	DS. Aspirynka	3/2, ark.07, Łazarz	686,00	3 276,30	11 430,00	5+1	tradycyjny murowany	plyty kanałowe	plyty kanałowe		X	
21.	Rokietnicka 7 60-806 P-ń	Collegium im. Adama Wrzoska	6/1, ark.07, Łazarz	1 175,00	5 802,80	28 159,50	5+1	szkielet żelbet. z elem. murow.	żelbetowe	żelbetowy		X	
22.	Rokietnicka 8 60-806 P-ń	Budynek Centrum Biologii Medycznej	6/1, ark.07, Łazarz	3 455,00	15 988,39	63 100,00	5+1	żelbetowa monolityczna	żelbetowe	żelbetowy	X	X	
23.	Smoluchowskiego 11 60-179 P-ń	Collegium im. doc. Marcina Sarnowskiego	nr 2/7	563,80	1 517,00	5 392,00	3	murowany z el. żelbet.	gęstożebrowe	żelbetowy		X	
24.	Święcickiego 4 60-781 P-ń	Collegium im. prof. Józefa Chmiela	nr 34/6	585,00	1 381,00	10 120,00	4+2	tradycyjny murowany	ceramiczne Kleina	ceramiczna		X	
25.	Święcickiego 6 60-781 P-ń	Collegium Anatomicum	nr 34/5	3 731,00	14 007,00	57 746,00	4	tradycyjny murowany	żelbetowe, ceramiczne, drewniane	drewniana	X	X	
26.	Święcickiego 6 60-781 P-ń	Magazyn Materiałów Łatwopalnych (bunkier) - nieczynny	nr 34/5	289,35	198,00	518,30	1	żelbetowy	-	żelbetowy		X	
27.	Wawrzyniaka 23/25 60-504 P-ń	DS. Wawrzynek	nr 140	942,82	4 041,38	15 101,00	5+1	tradycyjny murowany	żelbetowe	żelbetowy		X	
28.	Wieniawskiego 3 61-712 P-ń	Budynek Dydaktyczny - Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	nr 32	957,00	3 350,00	6 325,00	4+1	tradycyjny murowany	ceramiczne	drewniana		X	
29.	Wieniawskiego 3 61-712 P-ń	Budynek gospodarczy / Bud.baranów (mur pruski)	nr 32	34,40	-	-	1+1	szachulcowa	-	drewniana		X	
30.	Wieniawskiego 3 61-712 P-ń	Budynek gospodarczy / Zwierzętarnia	nr 32	174,37	116,90	552,00	1	szachulcowa	drewniane	drewniana		X	
31.	Wilczak 12A 61-623 P-ń	DS. Hipokrates	nr 22/17	1 425,21	2 077,07	6 908,23	2 i 3					X	
		Segment A	nr 22/17	654,00	2 077,07	7 530,00	2	szkielet.	szkielet.	szkielet.		X	
		Segment B	nr 22/17	26,11	-	-	2	szkielet.	szkielet.	szkielet.		X	
		Segment C	nr 22/17	754,70	-	-	3	murowana (stymur)	żelbetowe	żelbetowy		X	
32.	Dąbrowskiego 79 Poznań	Budynek Dąbrowskiego 79		530,00		32 913,00	15+2	szkieletowa	żelbetowe	żelbetowy		X	