

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-89d633c1-f863-11ec-8000-d680d39e541a
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00086011
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-02-01

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00232774/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
- roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z płyt betonowych, z kamienia narzutowego, z płyt drogowych żelbetowych, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami,
- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszo- rowerowych oraz chodnik,
- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych,
- budowa przepustów
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy pod krawędź jezdni, ciąg pieszo- rowerowym, chodnik
- oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie nawierzchni warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni, ciągu pieszo-rowerowego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej ciągu pieszo- rowerowego, chodnika
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
- montaż wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

UWAGA!

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 712866P w miejscowości Goniembice do skrzyżowania z DW432 w miejscowości Osieczna.

Przedstawiony ww. zakres, został uwzględniony w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 8 i nr 9 do SWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- badania geotechniczne – załącznik nr 10 do SWZ
- docelowa organizacja ruchu – załącznik nr 11 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26****4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): COLAS Polska sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

4.3.3.) Ulica: ul. Nowa 49

4.3.4.) Miejscowość: Palędzie

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 19417486,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00366000/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 2 do Umowy nr 48/ZDP/2022 z dnia 26.09.2022 r. zgodnie z §4 ust. 8 i 9 ww. Umowy na „Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych i zaniechanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót dodatkowych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołów konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.4.6.) Wartość zmiany: 75885,64

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 3 do Umowy nr 48/ZDP/2022 z dnia 26.09.2022 r. zgodnie z §4 ust. 8 i 9 ww. Umowy na „Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych i zaniechanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót dodatkowych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołów konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.4.6.) Wartość zmiany: 75885,64

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §19 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy nr 48/ZDP/2022 z dnia 26.09.2022 r. na „Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice”, oraz do wniosku Wykonawcy złożonego w dn. 25.08.2023 r. i w dn. 20.09.2023 r., w sprawie uszkodzenia warstw nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych wraz z nasypem drogowym na ścieżki rowerowe w zakresie od km 6+500 do km 6+600, spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi, Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu realizacji zamówienia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zgodnie postanawiają o zmianie §3 ust. 5 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia robót, będących przedmiotem umowy, winien nastąpić do dnia 30.11.2023 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany: 4****5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 5 do Umowy nr 48/ZDP/2022 z dnia 26.09.2022 r. zgodnie z §4 ust. 8 i 9 ww. Umowy na „Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót dodatkowych, wyliczonych na podstawie protokołu konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.4.6.) Wartość zmiany: 305684,36**5.4.7.) Kod waluty: PLN****5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak****5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 19723170,65 PLN****5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak****5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie wartości robót dodatkowych, Strony zgodnie postanawiają o powiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 305 684,36 zł brutto oraz zmianie §4 ust. 1 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:
w łącznej kwocie netto 16 035 098,09 zł,
(sł. zł: szesnaściamiłionówtrzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem 09/100)
plus 23 % podatek VAT 3 688 072,56 zł,
co łącznie stanowi kwotę brutto 19 723 170,65 zł,
(sł. zł: dziewiętnaściamiłionów siedemset dwadzieścia trzy tysięcy siedemset dwadzieścia 65/100)”