

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7670c78e-cdb1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110304/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 13:10

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083398/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przechmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty drogowe: a) wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów, b) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości ok. 1,6km (od km 0+000,00 do km 1+596,05) i szerokości 5-5,5m, c) wykonanie zjazdów, d) wycinka drzew i krzewów w terminie po 31.08.2021r., 2) roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: budowa sieci kanalizacji deszczowej, służącej odprowadzeniu przedmiotowej drogi 3) roboty towarzyszące a) przebudowa istniejącego wodociągu b) budowa nowego odcinka wodociągu oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-07-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-04-29

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Colas Polska Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7861395883

**4.3.3.) Ulica:** ul. Nowa 49

**4.3.4.) Miejscowość:** Pałędzie

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-070

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 4916933,24 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00118767/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-03-29

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych:

1) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,

2) złe warunki gruntowe, przewarstwienia geologiczne,

3) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, jest w złym stanie technicznym, pokrywy studni, kręgi są popękane, występują liczne nieszczelności,

4) występowanie nienośnych gruntów organicznych - torfy oraz wody gruntowej na głębokości ok. 0,5 m, poniżej projektowanej niwelety drogi,

5) konieczność zapewnienia dojazdów do nowopowstałych posesji,

6) w celu uzyskania wymaganej skrajni poziomej i pionowej drogi niezbędna była dodatkowa wycinka drzew,

7) konieczność wybudowania komory betonowej z zaworem redukcji ciśnienia na realizowanej sieci wodociągowej ze względu na bezpieczeństwo użytkownika instalacji wodociągowej, obiektów podłączanych do zrealizowanej sieci wodociągowej w przyszłości.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

1. Wykonanie dodatkowych barier.
2. Stwierdzono występowanie złych warunków gruntowych - wymiana gruntu.
3. Występują przewarstwienia geologiczne z gruntów wodoprzepuszczalnych i wodonieprzepuszczalnych - zmiana ukształtowania kąta nachylenia skarp, częściowa wymiana gruntu oraz ich umocnieniu płytami ażurowymi betonowymi typu "Meba".
4. Stwierdzono, że występują przewarstwienia geologiczne z gruntów wodoprzepuszczalnych i wodonieprzepuszczalnych. Dokonano zmiany ukształtowania skarpy.
5. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym, pokrywy studni, kręgi są popękane, występują liczne nieszczelności. Konieczny remont.
6. Komora betonowa z zaworem redukcji ciśnienia na realizowanej sieci wodociągowej - konieczność wybudowania obiektu.
7. Występowanie nienośnych gruntów organicznych - torfy oraz wody gruntowej na głębokości ok. 0,5 m - zdecydowano o skróceniu odcinka.
8. Dodatkowe zjazdy do nowopowstałych posesji
9. Niezbędna była dodatkowa wycinka drzew

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 35052,05

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2021/BZP 00275626/01